



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 31 del 20/02/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo . - Approvazione atti di contabilit  e relative liquidazione per lavori e compensi tecnici atutto il 3^ SAL - Liquidazio ne incentivo di cui all'art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilit ;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che la G.C. con proprio atto n° 85 del 05/05/05, aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Peronace, attinente ai “ lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo” avente il seguente quadro economico:

a) Importo dei lavori	€	294.276,62	
Di cui:			
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	“	5.885,53	
Importo dei lavori a base d'appalto	“	<u>288.391,09</u>	
TOTALE	€	294.276,62	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) Espropriazioni	€	9.581,95	
2) Oneri spostamento cabina ENEL	“	11.222,00	
3) Art. 18 Legge 109/94 2%	“	5.885,53	
4) Spese tecniche, indagini e accessori	“	45.544,87	
5) I.V.A 10% sui lavori (a)	“	29.427,66	
6) I.V.A. 20% su b2 + b4	“	<u>11.353,37</u>	
Sommano a disposizione	“	113.015,38	€ 113.015,38
TOTALE	€		407.292,00

CHE con contratto di appalto dell'1/08/2006 Rep. n. 294 registrato a Soveria Mannelli il 09/08/2006 al n° 958/1 serie 1^, l'esecuzione dei lavori venne affidata all'A.T.I. costituita dalla CO.SAF. s.r.l., Capogruppo mandataria, con sede in Cancellò di Serrastretta in via S. Giorgio, 16 e la RIPAC s.r.l. verso l'importo di € 276.635,18 al netto del ribasso d'asta del 4,170% sull'importo posto a base d'appalto oltre € 5.885,53 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera di € 407.292,00 si fa fronte con un mutuo ventennale, posizione n° 4475856/00, di € 307.292,00 contratto con la Cassa DD.PP., assistito da contribuzione statale con i benefici previsti dalla Legge 65/87, oltre ad € 100.000,00 con mutuo di pari importo, posizione n° 4475856/01, contratto con la stessa Cassa DD.PP. a totale carico del Comune.

CHE la G.C. con proprio atto n° 110 del 05/07/2007, ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Peronace, contenuta entro il 5% dell'importo di contratto così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs del 12/04/2006, n. 163 (ex art. 25 della 109/94) che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stesso finanziamento, con l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara, avente il seguente quadro economico:

a) Importo dei lavori al netto del ribasso	€	293.815,49	
Di cui:			
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	“	6.126,68	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	“	<u>287.688,81</u>	
TOTALE	€	293.815,49	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) Espropriazioni	€	9.581,95	
2) Oneri spostamento cabina ENEL	“	11.222,00	
3) Art. 18 Legge 109/94 2%	“	6.126,68	
4) Spese tecniche, indagini e accessori	“	45.766,61	
5) I.V.A 10% sui lavori (a)	“	29.381,55	
6) I.V.A. 20% su b2 + b4	“	<u>11.397,72</u>	
Sommano a disposizione	“	113.476,51	€ 113.476,51
TOTALE	€		407.292,00

- VISTO** il contratto aggiuntivo del 27/09/2007 Rep. n. 16/2007 registrato a Soveria Mannelli il 28/09/2007 al n° 640/1 serie 1^;
- VISTO** il Regolamento Comunale per la corresponsione dell'incentivo di cui all'Art. 18 della Legge n. 109/94 approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 42 del 28/05/2002;
- VISTO** che la somma prevista nel quadro economico per l'incentivo di cui al citato art. 18 della Legge n. 109/94 è di € 6.126,68;
- VISTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nella persona del geom. Francesco Adamo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Soveria Mannelli;
- VISTA** la contabilità dei lavori a tutto il 3° S.A.L. predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Peronace ed i relativi certificati di pagamento n° 3 per lavori e n° 3 per competenze tecniche dai quali risultano i seguenti crediti:
1. A.T.I. CO.SAF. s.r.l. (Capogruppo mandataria) – RIPAC s.r.l. la somma complessiva di € 113.767,51 di cui € 103.425,01 per lavori a tutto il 3° SAL ed € 10.342,50 per I.V.A. al 10%;
 2. Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 2.361,17 di cui € 1.929,06 per D.L., misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione dei lavori a tutto il 3° SAL, € 35,58 per contributo integrativo 2% ed € 393,53 per I.V.A. al 20%;
 3. Ing. Antonio Colosimo la somma complessiva di € 1.199,52 di cui € 980,00 per collaudo statico, € 19,60 per contributo integrativo 2% ed € 199,92 per I.V.A. al 20%;
- ATTESO** che si può procedere all'approvazione della contabilità attinente a tutto il 3° S.A.L. e procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità dei lavori al 3° S.A.L. predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Peronace e dei relativi certificati di pagamento n° 3 per lavori e n° 3 per competenze tecniche, attinenti ai lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo.
2. Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura, e ad avvenuto accreditamento, da parte della Cassa DD.PP., della relativa somma ammontante a complessivi € 123.454,88, di cui € 113.767,51 per lavori a tutto il 3° S.A.L. ed € 3.560,69 per compensi tecnici a tutto il 3° SAL, ed € 6.126,68 per incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94, secondo il seguente schema:
 - A.T.I. CO.SAF. s.r.l. (Capogruppo mandataria) – RIPAC s.r.l. la somma complessiva di € 113.767,51 di cui € 103.425,01 per lavori a tutto il 3° SAL ed € 10.342,50 per I.V.A. al 10%;
 - Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 2.361,17 di cui € 1.929,06 per D.L., misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione dei lavori a tutto il 3° SAL, € 35,58 per contributo integrativo 2% ed € 393,53 per I.V.A. al 20%;
 - Ing. Antonio Colosimo la somma complessiva di € 1.199,52 di cui € 980,00 per collaudo statico, € 19,60 per contributo integrativo 2% ed € 199,92 per I.V.A. al 20%;
 - Al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Francesco Adamo, la somma complessiva di Euro 6.126,68 per come disposto dal Regolamento Comunale per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94.
3. Di inoltrare alla Cassa DD.PP. formale istanza per l'erogazione della predetta somma ammontante a complessivi € 123.454,88 da far gravare sui mutui posizione nn° 4475856/00 e 4475856/01.
4. Di trasmettere la presente, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. 3401/r del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.