



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 137 del 19/11/2008**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Lavori di ristrutturazione della strada interpodereale S. Mar gherita-Cupa -  
Approvazione atti di contabilit  finale e relative liquidazioni.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilit ;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**PREMESSO:**

**CHE** con propria deliberazione n. 70 del 19/04/2007 era stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativa ai lavori di ristrutturazione della strada interpodereale “ S. Margherita – Cupa “redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato e costituito dai Geom. Michele Adamo e Claudio Francesco Calìò che comprende il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		Euro	69.230,77
Di cui:			
A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso		“	67.130,77
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		“	2.100,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
B1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 13.846,15		
B2) Compensi tecnici	“ 5.538,47		
B3) Incentivo art. 18 Legge 109/94	“ 1.384,61		
Sommano ad	€ 20.769,23	Euro	<u>20.769,23</u>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>		<b>90.000,00</b>

**CHE** si faceva fronte alla spesa con il contributo di € 90.000,00 concesso dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Calabria, come da Decreto Prot. n. 8665 del 20/10/2005, con i benefici previsti nel P.O.R. Calabria 2000/2006 misura 4.17, con imputazione della spesa sul Bilancio Regionale della Regione Calabria con i fondi impegnati sul capitolo 5311211 – impegno n° 6241 del 23/12/2003

**CHE** con contratto di appalto del 17 giugno 2008 Rep. N 05, registrato a Soveria Mannelli il 20 successivo al n. 118/2 Serie I<sup>a</sup> era stata affidata l'esecuzione dei lavori all'Impresa Alfa Costruzioni di Falvo Rag. Alessandro con sede a Lamezia Terme in Via S. Umile da Bisignano, 2 verso l'importo di € 52.059,91 al netto del ribasso del 22.450% oltre ad € 2.100,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 54.159,91, oltre I.V.A. nella misura di legge.

**CHE** successivamente la Direzione dei lavori, ravvisandone la necessità, redigeva una perizia di variante tecnica e suppletiva, che comprendeva il seguente nuovo quadro economico che di seguito si trascrive, contenuta entro il 5% dell'importo di contratto così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs del 12/04/2006, n. 163 (ex art. 25 della 109/94) che trovava comunque copertura finanziaria nell'ambito dello stesso finanziamento con l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara, e che veniva approvata successivamente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 101 del 16/09/2008;

a) Importo dei lavori al netto del ribasso		€	69.230,77
Di cui:			
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		“	2.100,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso		“	67.130,77
Importo netto contrattuale		“	52.059,91
Importo netto lavori Suppletivi di perizia		“	2.684,42
Totale lavori di perizia al netto del ribasso del 22.45%		“	54.744,33
Oneri per la sicurezza		“	2.100,00
<b>Importo netto complessivo dei lavori</b>		“	<b><u>56.844,33</u></b>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
B1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 11.368,87		
B2) Spese generali (10%) sui lavori			
Di cui € 5.815,38 per progettazione e			

oneri connessi ed € 1.453,85 (ex art. 18 L.109/94)	“ 7.269,23	
Sommano ad		€ <b>18.638,10</b>
<b>Totale importo di perizia (A+B)</b>		€ <b>75.482,43</b>
<b>Economie (somme non utilizzate)</b>		€ <b>14.517,57</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		€ <b>90.000,00</b>

**VISTI** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato e costituito dai Geom. Michele Adamo e Claudio Francesco Calì e del relativo certificato di pagamento n° 2 per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza attinenti ai lavori di cui in oggetto, compensi tecnici e incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs 163/06;

- Impresa Alfa Costruzioni, aggiudicataria dell'appalto, la somma complessiva di € 13.642,64, di cui € 11.368,87 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.273,77 per I.V.A. al 20% ;
- Geom. Michele Adamo e Claudio Francesco Calì, la somma complessiva di € 1.1.163,09 di cui, € 1.118,36 per compensi tecnici ed € 44,73 per C.N.P.A.G 4%;
- Geom. Francesco Adamo in qualità di Responsabile del Procedimento la somma complessiva di € 290,77

**ATTESO** che bisogna procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ed alla relativa liquidazione;

Quanto sopra premesso

#### DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato e costituito dai Geom. Michele Adamo e Claudio Francesco Calì e del relativo certificato di pagamento n°2 per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza attinenti ai lavori di cui in oggetto, compensi tecnici e incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs 163/06;
2. Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura secondo il seguente schema:
  - Impresa Alfa Costruzioni, aggiudicataria dell'appalto, la somma complessiva di € 13.642,64, di cui € 11.368,87 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.273,77 per I.V.A. al 20% ;
  - Geom. Michele Adamo e Claudio Francesco Calì, la somma complessiva di € 1.1.163,09 di cui, € 1.118,36 per compensi tecnici ed € 44,73 per C.N.P.A.G 4%;
  - Geom. Francesco Adamo in qualità di Responsabile del Procedimento la somma complessiva di € 290,77
3. Di inoltrare alla stessa Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca Ente finanziatore, unitamente alla documentazione di rito, formale istanza per l'erogazione della somma di € 15.096,50, quale saldo, sul finanziamento concesso di € 90.000,00 concesso dal Dirigente Generale della Regione Calabria, come da Decreto Prot. n. 8665 del 20/10/2005 citata in premessa, con i benefici previsti nel P.O.R. Calabria 2000/2006 misura 4.17, con imputazione della spesa sul Bilancio Regionale della Regione Calabria con i fondi impegnati sul capitolo 5311211 – impegno n° 6241 del 23/12/2003 con delibera di Giunta Regionale n. 797 dell'8 ottobre 2001, nonché l'autorizzazione all'utilizzo delle somme scaturenti dal ribasso d'asta pari ad € 14.517,57
4. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori ed al certificato di pagamento, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sull'apposito capitolo del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.