



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 59 del 12/05/2009

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Intervento di ottimizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso. Approvazione e liquidazione atti di contabilità finale.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

che in data 13/11/2008 era stata indetta una procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'esecuzione dei "lavori di ottimizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso" per un importo a base di gara di € 80.000,00 di cui € 1.800,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del progetto definitivo/esecutivo e del relativo quadro economico, che di seguito si riporta, per come redatto dagli Ing.ri Vincenzo Divoto e Saverio Canino, all'uopo incaricati e approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 122 del 04/11/2008;

IMPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO					
		COSTO	COSTI AMMISSIBILI	COSTI EXTRA	
		TOTALE	cofinanziamento reg. 75%	a carico del Comune	
A)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				
A1)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 78.200,00	€ 78.200,00		
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 80.000,00	€ 80.000,00		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	IVA 20% sui lavori	€ 16.000,00	€ 16.000,00		
B.2)	Spese generali e tecniche	€ 8.000,00			
B.3)	Spese assistenziali e previd. (INPS+CNPAIA)	€ 486,40			
B.4)	IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA	€ 1.697,28			
B.5)	Spese di incentivazione (art.92 del D.Lgs. N. 163/06)	€ 1.600,00			
	Totale delle spese generali, tecniche e incentivazione		€ 11.783,68	5.052,63	6.731,05
	Importo totale a disposizione dell'Amministrazione	€ 27.783,68		21.052,63	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 107.783,68		101.052,63	6.731,05
	(diconsi euro centosetteemilasettecentottantatre/68)				
RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO					
	IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO 75% di	101.052,63	75.789,47		
	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE				
	QUOTA PARTE DEL 25% NON FINANZIABILE		25.263,16		
	COSTI EXTRA A CARICO DEL COMUNE		6.731,05		
	TOTALE A CARICO DEL COMUNE			31.994,21	
	TOTALE GENERALE		107.783,68		
	(diconsi euro centosetteemilasettecentottantatre/68)				

CHE al finanziamento occorrente per la realizzazione dell'opera si farà fronte per il 75% del costo di investimento, pari ad € 101.000,00, con il contributo in conto capitale da parte della Regione Calabria di importo pari ad € 75.750,00 e per il restante 25% dell'investimento, oltre I.V.A. ed altre spese minori, per un totale di € 32.033,68, non coperto da contributo regionale, perché non ammissibile a finanziamento, con fondi comunali mediante la contrazione di apposito mutuo (posizione n° 4524702) con la Cassa DD.PP. ;

CHE esperita la gara, nei modi e nei termini di legge, ed il relativo verbale approvato con determina dirigenziale n° 139 del 25/11/2008, l'esecuzione dei lavori di che trattasi, previa stipula di contratto d'appalto n° 14 di Rep. Del 12/12/2008, registrato, a Soveria Mannelli il 22/12/2008 al n° 231 serie 1^, era stata affidata alla ditta Gieffe Costruzioni s.r.l. con sede a Cosenza, Pal. Cava verso l'importo di € 61.499,60 al netto del ribasso del 21,356%, oltre ad € 1.800,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di € 63.299,60, oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE con la predetta determina dirigenziale n° 139 del 25/11/2008, veniva inoltre rideterminato e quindi riapprovato il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

Nuovo quadro economico a seguito di esperimento gara

		COSTO TOTALE	COSTI AMMISSIBILI cofinanziamento reg. 75%	COSTI EXTRA a carico del Comune
A)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO			
A1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 21,356%	€ 61.499,60	€ 61.499,60	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
	Importo dei lavori a base di contratto	€ 63.299,60	€ 63.299,60	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	IVA 20% sui lavori	€ 12.659,92	€ 12.659,92	
B.2)	Spese generali e tecniche	€ 8.000,00		
B.3)	Spese assistenziali e previd. (INPS+CNPAIA)	€ 486,40		
B.4)	IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA	€ 1.697,28		
B.5)	Spese di incentivazione (art.92 del D.Lgs. N. 163/06)	€ 1.600,00		
	Totale delle spese generali, tecniche e incentivazione		€ 11.783,68	€ 5.052,63
	Importo totale a disposizione dell'Amministrazione	€ 24.443,60	€ 17.712,55	€ 6.731,05
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 87.743,20	€ 81.012,15	€ 6.731,05
	<i>(diconsi euro ottantasettemilasettecentoquarantatre/20)</i>			
	RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO			
	IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO 75% di	€ 81.012,15	€ 60.759,11	
	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE			
	QUOTA PARTE DEL 25% NON FINANZIABILE		€ 20.253,04	
	COSTI EXTRA A CARICO DEL COMUNE		€ 6.731,05	
	TOTALE A CARICO DEL COMUNE		€ 26.984,09	
	TOTALE GENERALE		€ 87.743,20	
	<i>(diconsi euro ottantasettemilasettecentoquarantatre/20)</i>			
	TOTALE DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA € 20.040,48 DI CUI:			
	SU FIN. REGION. 75% - RIBASSO D'ASTA 21,356%	€ 12.525,30		
	I.V.A. 20% su € 12.525,30	€ 2.505,06		
	TOTALE ECONOMIE SU FINANZIAMENTO REGIONALE		€ 15.030,36	
	ECONOMIE SULLE SOMME A CARICO DEL COMUNE:			
	QUOTA PARTE 25% NON FINAN - Rib. D'asta 21,356%	€ 4.175,10		
	I.V.A. 20% di € 4.175,10	€ 835,02		
	TOTALE ECONOMIE SU QUOTA PARTE COMUNE		€ 5.010,12	
	TOTALE COMPLESSIVO DELLE ECONOMIE		€ 20.040,48	

CHE, successivamente, con determina dirigenziale n° 25 del 13/01/2009 veniva approvata una perizia di assestamento che, contemplando piccoli assestamenti sulle quantità, nulla modificava di fatto rispetto al quadro economico, approvato con la summenzionata determina n° 139 del 25/11/2008, che qui si intende integralmente riportato;

VISTA la determina dirigenziale n° 15 del 29/01/2009 con la quale si approvavano gli atti relativi al 1^ SAL e si disponeva la relativa liquidazione;

CHE, con la predetta determina n° 15, si disponeva, anche la liquidazione di complessivi € 2.121,60 (esente I.V.A.) in favore l'Ing. Saverio Canino

VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato finale predisposti dagli Ing.ri Vincenzo Divoto e Saverio Canino ed il relativo certificato di pagamento per i lavori di cui allo stato finale, comprensivo degli oneri per la sicurezza attinenti all'opera di cui in oggetto, compensi tecnici e incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs 163/06 secondo il seguente schema:

- Impresa Gieffe Costruzioni, aggiudicataria dell'appalto, la somma complessiva di € 39.208,84, di cui € 32.674,04 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a tutto lo stato finale ed € 6.534,80 per I.V.A. al 20% ;
- Ing. Vincenzo Divoto, la somma complessiva di € 2.545,92 di cui, € 2.000,00 per compensi tecnici, € 121,60 per Cassa Prev.(4%) e CNPA (2%) ed € 424,32 per I.V.A. al 20%;
- Ing. Saverio Canino, la somma complessiva di € 2.970,24 di cui, € 2.000,00 per compensi tecnici a tutto lo Stato finale, € 121,60 per Cassa Prev.(4%) e CNPA (2%) ed € 848,64 per I.V.A. al 20%, come da note debito n° 1 e n° 3 del 22/06/2009;
- Geom. Francesco Adamo in qualità di Responsabile del Procedimento la somma complessiva di € 1.600,00;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ed alla relativa liquidazione;

Quanto sopra premesso

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale così come predisposti dagli Ing.ri Vincenzo Divoto e Saverio Canino per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza lavori, compensi tecnici e incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs 163/06 attinenti ai "lavori di ottimizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso";
2. Di liquidare e pagare, la somma complessiva di € 46.325,00 ad avvenuto accreditamento della relativa somma da parte della Regione Calabria (Ente cofinanziatore) secondo il seguente schema:
 - All' Impresa Gieffe Costruzioni, la somma complessiva di € 39.208,84,;
 - All'Ing. Vincenzo Divoto, la somma complessiva di € 2.545,92;
 - All'Ing. Saverio Canino, la somma complessiva di € € 2.970,24;
 - Al Geom. Francesco Adamo la somma complessiva di € 1.600,00
3. Di inoltrare alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, copia della presente, unitamente alla documentazione di rito richiesta, per come previsto dalla stessa Regione Calabria Dip. Attività Produttive per l'erogazione del rateo a saldo.
4. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sull'apposito capitolo del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.