



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 74 del 12/12/2011

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Approvazione atti di contabilità a tutto il 1° S.A.L. attinenti ai "lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica comunale"

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

che in data 07/09/2011 era stata indetta una procedura ristretta, per come prevista dall'art.57 c. 2 lett. C del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per l'esecuzione dei "lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica comunale" per un importo a base di gara di € 75.000,00 di cui € 3.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del progetto definitivo/esecutivo e del relativo quadro economico, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n° 65 del 26/08/2011, che di seguito si riporta, per come redatto dall' Ing. Saverio Canino, giusta determina di affidamento incarico n° 52 del 18/07/2011;

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Costo totale	Costi ammissibili Coof. Reg. 100%	Costi extra a carico del Com
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 0,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Importo dei lavori	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
B2) Spese generali e tecniche	“ 7.712,88	“ 7.712,88	€ 0,00
B3) Spese assistenziali e prev. (INPS+CNPAIA)	“ 629,37	“ 452,90	€ 176,47
B4) I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	“ 1.668,45	“ 834,22	€ 834,22
B5) Spese di incentivazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	“ 375,00	“ 375,00	€ 0,00
Totale spese generali (b2+B3+B4)	“ 10.385,69	“ 9.375,00	€ 1.010,69
B6) Spese per il piano di informazione (punto 4.5 dell'avviso) ed acquisto display Informativo come da tabella Allegato B)	“ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“ 19.760,69	“ 18.750,00	€ 1.010,69
Importo totale costi	€ 94.760,69	€ 93.750,00	€ 1.010,69

Costo Totale dell'Intervento (A+B) € 94.760,69(novantaquattromilasettecentosessanta/69)

RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO DELLA SPESA

Importo finanziamento pubblico 100%	€ 93.750,00
Costi extra a carico del Comune	€ 1.010,69
Totale Generale	€ 94.760,69

(dicono euro novantaquattromilasettecentosessanta/69)

CHE alla realizzazione dei lavori si farà fronte, per € 93.750,00 con il contributo concesso dalla Regione Calabria – Dipartimento 5 Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche - POR Calabria FERS 2007 – 2013, Asse II – Energia – *Linea di Intervento 2.1.1.1 – Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili* e per € 1.010,69, con il residuo sul mutuo precedentemente contratto, a totale carico del Comune, con la Cassa DD.PP. pos. N° 4506266 che presenta la necessaria capienza di spesa;

CHE esperita la gara, nei modi e nei termini di legge, ed il relativo verbale approvato con determina dirigenziale n° 61 del 21/09/2011, l'esecuzione dei lavori di che trattasi, era stata affidata alla ditta Tre Colli Tecnoservizi s.r.l. con sede a Gimigliano in via IV Novembre snc, verso l'importo di € 70.999,50 al netto del ribasso dello 0,70% offerto in sede di gara, oltre ad € 3.500,00

per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di € 74.4999,50, oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE con successiva determina dirigenziale n° 62 del 26/09/2011 veniva approvato il nuovo quadro economico a seguito di esperimento gara che veniva così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO A SEGUITO DI GARA

	Costo totale	Costi ammissibili Coof. Reg. 100%	Costi extra a carico del Com
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Importo dei lavori	€ 70.999,50	€ 70.999,50	€ 0,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Importo dei lavori	€ 74.499,50	€ 74.499,50	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.449,50	€ 7.449,50	€ 0,00
B2) Spese generali e tecniche	“ 7.712,88	“ 7.712,88	€ 0,00
B3) Spese assistenziali e prev. (INPS+CNPAIA)	“ 629,37	“ 452,90	€ 176,47
B4) I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	“ 1.668,45	“ 834,22	€ 834,22
B5) Spese di incentivazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	“ 375,00	“ 375,00	€ 0,00
Totale spese generali (b2+B3+B4)	“ 10.385,69	“ 9.375,00	€ 1.010,69
B6) Spese per il piano di informazione (punto 4.5 dell'avviso) ed acquisto display Informativo come da tabella Allegato B)	“ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“ 19.710,19	“ 18.699,50	€ 1.010,69
Importo totale costi	€ 94.209,69	€ 93.199,00	€ 1.010,69

Costo Totale dell'Intervento (A+B) € 94.209,70 (novantaquattromiladuecentonove/69)

RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO DELLA SPESA

Importo finanziamento pubblico 100%	€ 93.199,00
Costi extra a carico del Comune	€ 1.010,69
Totale Generale	€ 94.209,69

(novantaquattromiladuecentonove/69)

CHE in data 17/10/2011 veniva stipulato il relativo di contratto d'appalto n° 9 di Rep. Registrato a Soveria Mannelli il 20 successivo al n° 296 serie 1^;

CHE la predetta documentazione veniva trasmessa alla Regione Calabria, Ente finanziatore, per l'erogazione dell'anticipazione per come disposto dal disciplinare d'obbligo, ed a tutt'oggi non risulta ancora erogata alcuna somma da parte della stessa Regione Calabria;

Tutto ciò premesso;

VISTI gli atti di contabilità attinenti al 1° S.A.L. a tutto il 08/11/2011, trasmessi dalla D.L. il 21 successivo ed acquisiti in pari data al n° 7102 di prot. ed il relativo certificato di pagamento n° 1 dal quale risulta il seguente credito:

- Impresa Tre Colli Tecnoservizi s.r.l., aggiudicataria dell'appalto, la somma complessiva di € 54.835,00, di cui € 49.850,00 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 4.985,00 per I.V.A.;

ATTESO che si può procedere all'approvazione degli atti di contabilità attinente al 1° S.A.L. a tutto il 15/01/2009 e procedere quindi alle relative liquidazioni;

Quanto sopra premesso

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità dei lavori attinenti al 1° S.A.L. così come predisposti predisposti dall'Ing. Saverio Canino, all'uopo incaricato, ed il relativo certificato di pagamento n°1 per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza a tutto il 1° SAL attinenti ai lavori "lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica comunale";
2. Di liquidare, ad avvenuta erogazione e accreditamento della relativa somma, a saldo della fattura n° 124/a/2011 del 21/11/2011, quale acconto sul maggior credito vantato:
 - Impresa Tre Colli Tecnoservizi s.r.l., la somma complessiva di € 24.584,84, di cui € 22.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.234,99 per I.V.A. , quale acconto sul maggior credito vantato, pari ad € 54.835,00 a tutto il 1° SAL
3. Di inoltrare alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, copia della presente, quale sollecito per l'erogazione del relativo rateo.
4. Di trasmettere, ad avvenuta erogazione da parte della Regione Calabria, la presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sull'apposito capitolo del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.