



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 50 del 26/09/2012

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico s u struttura scolastica comunale - Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni a saldo

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

che in data 07/09/2011 era stata indetta una procedura ristretta, per come prevista dall'art.57 c. 2 lett. C del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per l'esecuzione dei "lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica comunale" per un importo a base di gara di € 75.000,00 di cui € 3.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del progetto definitivo/esecutivo e del relativo quadro economico, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n° 65 del 26/08/2011, che di seguito si riporta, per come redatto dall' Ing. Saverio Canino, giusta determina di affidamento incarico n° 52 del 18/07/2011;

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Costo totale	Costi ammissibili Coof. Reg. 100%	Costi extra a carico del Com
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 0,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Importo dei lavori	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
B2) Spese generali e tecniche	“ 7.712,88	“ 7.712,88	€ 0,00
B3) Spese assistenziali e prev. (INPS+CNPAIA)	“ 629,37	“ 452,90	€ 176,47
B4) I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	“ 1.668,45	“ 834,22	€ 834,22
B5) Spese di incentivazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	“ 375,00	“ 375,00	€ 0,00
Totale spese generali (b2+B3+B4)	“ 10.385,69	“ 9.375,00	€ 1.010,69
B6) Spese per il piano di informazione (punto 4.5 dell'avviso) ed acquisto display Informativo come da tabella Allegato B)	“ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“ 19.760,69	“ 18.750,00	€ 1.010,69
Importo totale costi	€ 94.760,69	€ 93.750,00	€ 1.010,69

Costo Totale dell'Intervento (A+B) € 94.760,69 (novantaquattromilasettecentosessanta/69)

RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO DELLA SPESA

Importo finanziamento pubblico 100%	€ 93.750,00
Costi extra a carico del Comune	€ 1.010,69
Totale Generale	€ 94.760,69 (dicono euro novantaquattromilasettecentosessanta/69)

CHE alla realizzazione dei lavori si farà fronte, per € 93.750,00 con il contributo concesso dalla Regione Calabria – Dipartimento 5 Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche - POR Calabria FERS 2007 – 2013, Asse II – Energia – *Linea di Intervento 2.1.1.1 – Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili* e per € 1.010,69, con il residuo sul mutuo precedentemente contratto, a totale carico del Comune, con la Cassa DD.PP. pos. N° 4506266 che presenta la necessaria capienza di spesa;

CHE esperita la gara, nei modi e nei termini di legge, ed il relativo verbale approvato con determina dirigenziale n° 61 del 21/09/2011, l'esecuzione dei lavori di che trattasi, era stata affidata alla ditta Tre Colli Tecnoservizi s.r.l. con sede a Gimigliano in via IV Novembre snc, verso l'importo di € 70.999,50 al netto del ribasso dello 0,70% offerto in sede di gara, oltre ad € 3.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di € 74.499,50, oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE con successiva determina dirigenziale n° 62 del 26/09/2011 veniva approvato il nuovo quadro economico a seguito di esperimento gara che veniva così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO A SEGUITO DI GARA

	Costo totale	Costi ammissibili Coof. Reg. 100%	Costi extra a carico del Com
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Importo dei lavori	€ 70.999,50	€ 70.999,50	€ 0,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Importo dei lavori	€ 74.499,50	€ 74.499,50	€ 0,00

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.449,50	€ 7.449,50	€ 0,00
B2) Spese generali e tecniche	“ 7.712,88	“ 7.712,88	€ 0,00
B3) Spese assistenziali e prev. (INPS+CNPAIA)	“ 629,37	“ 452,90	€ 176,47
B4) I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	“ 1.668,45	“ 834,22	€ 834,22
B5) Spese di incentivazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	“ 375,00	“ 375,00	€ 0,00
Totale spese generali (b2+B3+B4)	“ 10.385,69	“ 9.375,00	€1.010,69
B6) Spese per il piano di informazione (punto 4.5 dell'avviso) ed acquisto display Informativo come da tabella Allegato B)	“ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“ 19.710,19	“ 18.699,50	€ 1.010,69
Importo totale costi	€ 94.209,69	€ 93.199,00	€ 1.010,69
Costo Totale dell'Intervento (A+B)	€ 94.209,70 (novantaquattromiladuecentonove/69)		

RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO DELLA SPESA

Importo finanziamento pubblico 100%	€ 93.199,00
Costi extra a carico del Comune	€ 1.010,69
Totale Generale	€ 94.209,69 (novantaquattromiladuecentonove/69)

VISTI gli atti di contabilità relativi al conto finale trasmessi dalla D.L. ed acquisiti in atti il 26/09/2012 al n° 5202 di prot.;

VISTA inoltre la notula delle competenze tecniche inviata dal Dott. Ing. Saverio Canino, progettista incaricato della progettazione e delle successive fasi, omnicomprensiva, di € 10.094,12 ;

ATTESO che con determina dell'Area Tecnica n°40 del 01/08/2012 era stata già liquidata la minore somma omnicomprensiva di € € 9.161,15 e pertanto resta da liquidare a saldo la somma omnicomprensiva di € 932.96 ;

DETERMINA

- Di approvare gli atti di contabilità finali per come redatti dalla D.L. per l'importo complessivo di € 74.499,50 ed il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale si evince:
Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza € 74.499,50;
Acconto su 1° SAL € 51.136,36;
Acconto su 2° SAL € 23.363,14
Resta il credito dell'Impresa di € 0,00 (zero/00)
- Di approvare la notula delle competenze tecniche di cui in premessa di € 10.094,12 e per effetto dell'acconto già approvato, liquidare a saldo la restante somma di € 932.96 come da fattura trasmessa dal predetto Professionista.
- Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul capitolo del bilancio comunale 03002.001.0/r., causale CIG [3218492F9A]

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.