



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 37 del 03/04/2015

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

LAVORI DI "Completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della Frazione San Tommaso Approvazione conto finale e collaudo, competenze tecniche di Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, di collaudo

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso che:

con delibera n° 60 del 11/05/ 10 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 434792,32 di cui 340.680,00 per lavori a base d'asta (334.000,00 soggetti a ribasso e 6.680,00 per oneri sicurezza non soggetti), redatto dall'Arch. Andrea Sorrentino e dall'Arch. Amedeo Lico

che la copertura finanziaria del progetto era assicurata mediante l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Posizione n° 4506301/00. CUP J481060000200004 secondo il seguente quadro economico

A	Lavori a base d'asta	€	334.000,00	
B	Oneri per la sicurezza 2%	€	6.680,00	
	Somma (A+B)			€ 340.680,00
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	C1) – Competenze tecniche	€	40.080,00	
	C2) – CNPAIALP (2%)	€	801,60	
	C3) – Studio geologico, indagini geognostiche e 2 strutturali	€	6.200,00	
	C4) – Collaudo statico	€	1.500,00	
	Somma (C1+C2+C3+C4)	€	48.581,60	
	C5) – IVA (10%) calcolata su A	€	33.400,00	
	C6) – IVA (10%) calcolata su B	€	668,00	
	C7) – IVA (20%) calcolata su C1+C2+C3+C4	€	9.716,32	
	Somma (C5+C6+C7)	€	43.784,32	
	C8) – Incentivo (0,50% su lavori a base de'asta)	€	1.703,40	
	Totale somme a disposizione	€		94.069,32
	TOTALE GENERALE	€		434.749,32

Che a seguito di regolare espletamento di gara di appalto il cui verbale è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n° 103 in data 27.09.'10 i lavori vennero aggiudicati all'Impresa "CE.S.ME. s.r.l." con sede in Lamezia Terme (CZ) Via R. Lombardi, 30, che offrì il ribasso del 25,175%.

Che in data 14.10.'10 n° 13 di rep. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Soveria Mannelli in data 18.10.'10 al n° 271/2 serie 1, fu stipulato il contratto d'appalto per l'importo di € 256.595,50, di cui 249.915,50 per lavori al netto del ribasso offerto del 25,175% ed € 6.680,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Che con determina n. 36 del 08/04/2011 è stata approvata una prima perizia di variante nell'importo dei lavori

Che con determina n. 56 del 04/07/2013 è stata approvata una seconda perizia di variante secondo il seguente quadro economico

A	Lavori a base d'asta	€	334.000,00	
B	Maggiori lavori per Il variante	€	28.000,00	
C	Lavori complessivi per effetto Il variante	€	362.000,00	
D	Importo lavori per effetto del ribasso del 25,175%	€	270.866,50	
E	Oneri per la sicurezza	€	6.680,00	
	Somma (D+E)			€ 277.546,50
F	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	F1 a) – Competenze tecniche	€	40.080,00	
	b) – Competenze tecniche per variante	€	7.650,00	
	c) – Competenze tecniche per variante n. 2	€	3.000,00	
	F2.1) – CNPAIALP (2% su € 26.052,00)	€	521,04	
	F2.2) – CNPAIALP (4% su € 24.678,00)	€	978,12	

F3) – rivalsa INPS (4% su € 24.678,00)	€	978,12	
F4) – Studio geologico, indagini geognostiche e 2 strutturali	€	6.200,00	
F5) – Collaudo statico	€	4.826,09	
F6) – CNPAIALP (4% su collaudo)	€	193,24	
Somma (F1+F2+F3+F4+F5+F6)			€ 64.444,61
F7) – IVA (10%) calcolata su D+E	€	27.754,65	
F8.1) – IVA (20%) calcolata su € 13.026,00 + 2%	€	2.605,20	
F8.2) – IVA (21%) calcolata su € 37.871,57	€	7.953,03	
Somma (F7+F8.1+F8.2)			€ 38.312,88
G Incentivo 2%			€ 2.413,30
H			€ 52.032,03
	Economie da ribasso		€ 52.032,03
	IMPORTO TOTALE (D+E+F+H)		€ 434.749,32

Visto il conto finale redatto dal Direttore dei lavori in data 16/09/2013

Visto certificato di collaudo redatto dal collaudatore Dott.Ing. Giuseppe Peronace acquisito al prot. in data al n. dal quale si evince un credito complessivo di € 3.638,38 come di seguito indicato

- Importo lavori complessivi	€	279.974,38.
- a detrarre l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa in sei rate il 27.09.'11, 24.10.'12, 05.02.'13, 09.05.'13, 23.07.'13 e 23.09.'13	€	- 276.158,00
Resta il credito dell'impresa		<u>3.636,38</u>

Viste le fatture n.02/2014 del 15/01/2014 a saldo dell'arch. Amedeo Lico dell'importo di 5.415,57€ oltre oneri iva al 22% per complessivi € 6.607,00 e la fattura a saldo dell'arch. Andrea Sorrentino dell'importo di € 5415,57 oltre oneri iva al 22% per complessivi € 6.607,00 per direzione lavori, ed coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Vista la notula delle competenze tecniche di collaudo statico ed amministrativo a saldo della prestazione dell'Ingegnere Giuseppe Peronace ammontante ad € 3.748,86 oltre oneri iva al 22% e quindi complessivamente € 4.573,61

Determina

Di approvare il conto finale redatto dal Direttore dei lavori dell'importo complessivo di € 279.974,38

Di approvare il certificato di collaudo redatto dall'ingegnere Giuseppe Peronace e per effetto liquidare all'impresa "CE.S.ME. s.r.l." con sede in Lamezia Terme (CZ) Via R. Lombardi, 30 l'importo di € 3.638,38 oltre oneri iva al 10% per € 363,83 per complessivi € 4.021,21 secondo le modalità stabilite in fattura

Di liquidare all'arch. Amedeo Lico a saldo l'importo di 5.415,57€ oltre oneri iva al 22% per complessivi € 6.607,00 per Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Di liquidare all'arch. Andrea Sorrentino a saldo l'importo di 5.415,57€ oltre oneri iva al 22% per complessivi € 6.607,00 per Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Di liquidare al Collaudatore Dott.Ing. Giuseppe Peronace a saldo la somma di € € 3.748,86 oltre oneri iva al 22% complessivamente € 4.573,61

Di svincolare la polizza fidejussoria n° 13.F95.7935 del 01.10.'10 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni SpA – Ag. di Lamezia Terme e l'assicurazione con polizza n° 1300334 ramo 25 del 04.10.'10 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni SpA – Ag. di Lamezia Terme

Di imputare la spesa complessiva di € 21.808,82 sul mutuo concesso posizione 4506301/00 capitolo 3007/r

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.