



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 133 del 23/11/2015**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Por Calabria Fesr 2007-2013 linea d'intervento Lavori di realizzazione di un centro raccolta dei rifiuti (DM. 9 aprile 2008) approvazione conto finale e collaudo lavori**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

- Che con deliberazione n. 125 del 12/10/2009 è stato dato avvio al procedimento per la partecipazione insieme al Comune di Carlipoli al bando della Regione Calabria, Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente per l'assegnazione di contributi finanziari in favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni per la realizzazione o l'adeguamento di centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nell'ambito Por Calabria Fesr 2007-2013 linea d'intervento
- Che con deliberazione n. 129 del 28/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo di un centro di raccolta per rifiuti del raggruppamento dei Comuni di Carlipoli e Soveria Mannelli redatto dalla Società Ricrea S.a.s. per un importo complessivo di € 124.744,07
- Che il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria con nota del 1° luglio prot. 4616 ha inviato la convenzione sottoscritta, con la quale veniva disposta l'erogazione del finanziamento concesso in favore dei due Comuni pari al costo complessivo del progetto con oneri a carico della regione Calabria per € 100.000 ed € 24.744,07 pari al 19,84% a carico dei Comuni beneficiari.
- Che con deliberazione n 138 del 13/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un centro raccolta rifiuti ai sensi del D.M. 9 aprile 2008.
- Che in data 10/10/2012 con delibera n.106 si è provveduto alla riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo in un nuovo sito individuato dal comune.

**LAVORI**

<b>A</b>	Importo Lavori	€	86.354,34	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>802,82</u>	
	<b>Totale Lavori</b>			<b>€ 87.157,16</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

	IVA 10% su opere in appalto	€	8.715,72	
	Attrezzature	€	13.310,00	
	Progettazione, DL e Coordinamento	€	8.932,48	
	Oneri di cassa su spese tecniche	€	357,30	
	IVA 20% su spese tecniche	€	1.950,85	
	Incentivi art. 92 d.lsg. 163/2006	€	<u>578,24</u>	
	<b>Totale somme a disposizione per (B)</b>			<b>€ 33.844,59</b>

**C ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.**

	Azioni informative e pubblicitarie rivolte ai cittadini	€	<u>3.742,32</u>	
	<b>Totale somme a disposizione per (C)</b>			<b>€ 3.742,32</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 124.744,07</b>

- Che determina n. 59 del 11/10/2012 è stata adottata la determina a contrarre con modalità della procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 e art.56 comma 6 del dlgs 163/06 con determina 62 del 24/10/12 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Ediltecno s.r.l.con sede in Lamezia Terme via Allevato Padre Luigi 5;
- Che a seguito dell'aggiudicazione il Quadro Economico veniva riformulato come segue:

**LAVORI**

<b>A</b>	Importo Lavori soggetti a ribasso	€	86.354,34	
	Importo Lavori al netto del ribasso dell'11,990%	€	76.000,03	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>802,82</u>	
	<b>Totale Lavori</b>			<b>€ 76.802,85</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

	b1) Oneri IVA sui lavori	€	7.680,28	
	b2) Attrezzature (per mezzi di trasporto)	€	13.310,00	
	b3) Spese Tecniche per progettazione, DL, Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione e collaudo	€	10.350,00	
	b4) Oneri di cassa previdenza	€	414,00	

b5) IVA su spese progettuali	€	2.260,44	
b6) Incentivo	€	578,24	
b7) Azioni informative e pubblicitarie	€	3.742,32	
b8) Spese per eventuale perizia di variante comprensiva di IVA (art. 11 della convenzione) 5,50% sui lavori	€	4.224,15	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 42.559,34</b>
<b>Impegno a seguito gara d'appalto</b>			<b>€ 119.362,19</b>
<b>C</b>			
A disposizione della Regione Calabria 80,16% di 5.381,88	€	4.314,11	
<b>C1</b>			
A disposizione dei Comuni di Carlopoli e Soveria 19,84%	€	1.067,77	
<b>Totale somme a disposizione per (C)</b>			<b>€ 5.381,88</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 124.744,07</b>

- Che in data 17 gennaio 2013 si è provveduto alla stipula del contratto d'appalto per l'importo netto di € 76.802,85
- Che la relativa spesa di € 124.744,07 è stata impegnata sul capitolo 3354 annualità 2012 nelle quote di 80,16% a carico della regione Calabria per € 100.000 ed del 19,84% a carico dei comuni beneficiari per € 24.744,07

Tanto Premesso

Visto il conto finale redatto dal Direttore dei lavori in data 11/08/2015

Visto certificato di collaudo redatto dal collaudatore Dott.Ing. Giuseppe Peronace acquisito al prot. in data al n. dal quale si evince un credito complessivo per l'impresa di € 386,51 come di seguito indicato

Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: lo Stato Finale è stato redatto in data 11.08.'15 e da esso risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso d'asta del 11,99%,

importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 76.786,51

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa con:

- 1° certificato d'acconto del 20.02.'14	€	- 51.000,00
- 2° certificato d'acconto del 26.06.'15	€	- 25.400,00
resta il credito netto dell'Impresa in	€	386,51

Vista la fattura elettronica emessa dall' ediltecnico s.r.l. acquisita al protocollo al n. 6147 in data 11/11/2015

Visto il Durc ( documento unico di regolarità contributiva ) rilasciato in data con esito positivo con scadenza validità 02/03/2016

Visto il Dlgs 267/2000

Visto il Dlgs 163/06

#### DETERMINA

1. Di approvare il conto finale redatto dal Direttore dei lavori dell'importo complessivo di € 76.786,51
2. Di approvare il certificato di collaudo redatto dall'ingegnere Giuseppe Peronace e per effetto liquidare all'impresa "Ediltecnico s.r.l." con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Allevato Padre Luigi l'importo di € 386,51 mentre gli oneri iva al 10% per € 38,65 all'erario
3. Di svincolare la polizza n° 028185/DE del 15.01.13 rilasciata dalla compagnia Assicurazioni "Elite Insurance Company Limited" – Ag. Generale di Roma prestata per la cauzione definitiva e polizza n° 028186/CA del 15.01.13 rilasciata dalla compagnia Assicurazioni "Elite Insurance Company Limited" – Ag. Generale di Roma a garanzia della responsabilità civile verso terzi
4. Di imputare la spesa di € 425,16 sul cap 3354 residuo secondo la seguente ripartizione per € 340,81 pari ad 80,16% a carico della Regione Calabria ed € 84,35 pari ad 19,84% a carico dei Comuni beneficiari di Carlopoli ed Soveria in misura uguale

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.