



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 62 del 09/08/2019**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**lavori di adeguamento fondo strade dissestate del Comune di Soveria Mannelli (cz) i, certificato di regolare esecuzione, accertamento delle economie finali e liquidazione agli aventi diritto**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**Premesso che:**

il 10 gennaio 2019 il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha adottato il decreto che attribuisce ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000,00 euro, contributi per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

il decreto attua quanto stabilito dall'art. 1, commi 107 – 114, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che prevede l'assegnazione delle risorse per tutti i Comuni fino a 20.000 abitanti, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, con distinzioni in base alla fascia demografica; in particolare, per come riportato nell'Allegato D) del decreto succitato, il Comune di Soveria Mannelli, avendo una popolazione tra 2.000 e 5000 abitanti, è destinatario di un contributo pari a 50.000,00 Euro; il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e il comma 111 stabilisce che nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 [...] Le somme derivanti dalla revoca dei contributi [...] sono assegnate [...] ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori;

l'Ufficio Tecnico ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, nel quale prevede la messa in sicurezza e l'adeguamento di alcuni tratti stradali della viabilità comunale;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2019, è stato preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, Legge 30 dicembre 2018, n.145, con cui il Comune di Soveria Mannelli è destinatario di un contributo pari a 50.000,00 euro, ed è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente affinché provveda ad adottare ogni atto successivo e consequenziale;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 10/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Adeguamento fondo strade dissestate", dell'importo complessivo di € 50.000,00, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Falvo Valentino;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 3/05/2019 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo, adeguando il quadro economico di progetto all'aliquota IVA del 22%, il quale risultava essere il seguente:

**QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

<b>Somma finanziata</b>		<b>50.000,00</b>
A1	Importo lavori a misura	39.185,50
A2	Importo lavori a corpo	0,00
A3	<b>Importo totale lavori (A1+A2)</b>	<b>39.185,50</b>
A4	Oneri della sicurezza diretti (non soggetto a ribasso)	0,00
A5	Oneri della sicurezza specifici (non soggetto a ribasso)	700,00
A6	<b>Importo soggetto a ribasso/aumento (A3-A4)</b>	<b>39.185,50</b>
A7	<b>Importo a base di gara (A3+A5)</b>	<b>39.885,50</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B4	<b>Imprevisti;</b>	<b>119,69</b>
B6	<b>Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;</b>	
B7	<b>Spese di cui agli articoli 24, comma 1, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché alla direzione dei lavori, e importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;</b>	<b>0,00</b>
B10	<b>spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;</b>	<b>0,00</b>
B11	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;</b>	<b>1.000,00</b>

<b>B12</b>	<b>12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.</b>		<b>8.994,81</b>
B12-1	IVA su lavori (122 di A7)	8.774,81	
B12-2	CNPALA su spese tecniche e collaudo	0,00	
B12-2	IVA su spese tecniche e collaudo	220,00	
<b>B13</b>	<b>Contributo ANAC per gara di appalto</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale Somme a disposizione</b>			<b>10.114,50</b>
<b>Importo totale del progetto</b>			<b>50.000,00</b>

in seguito a propria determinazione n° 28 del 08/05/2019, i lavori sono stati affidati in cottimo fiduciario all'Impresa "COSPET S.R.L." con sede legale in Viale Stazione snc di Decollatura, Partita Iva n. 02571030796 per il prezzo complessivo di € 38.772,63 oltre IVA al 22%;

con la stessa ditta è stato stipulato in pari data atto di cottimo fiduciario nella forma di scrittura privata, da registrare solo in caso d'uso;

i lavori sono stati consegnati in data 09/05/2019, giusto verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori e sono stati ultimati in data 02/08/2019 giusta certificazione di ultimazione lavori emessa in data 02/08/2019 dallo stesso Direttore dei Lavori;

in fase di consegna lavori sono state riscontrate insieme all'impresa partecipante alcune nuove situazioni di dissesto delle vie comunali del territorio, tale da aver ritenuto utile una rivisitazione delle zone d'intervento, ed al solo fine di perseguire l'obiettivo dell'oggetto dei lavori di cui l'ente è stato beneficiario e per come meglio esplicitato nel verbale di consegna lavori, a cui si rimanda;

#### **Tutto ciò premesso;**

**Dato atto** che il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, aveva sentito preliminarmente l'Amministrazione in merito alle nuove esigenze riscontrate, la quale non ha avuto nessuna riserva in merito alle modifiche prospettate, ne ha disposto contestualmente l'esecuzione all'appaltatore, considerando inoltre che dette modifiche non snaturano assolutamente l'appalto, ma erano finalizzate a meglio cogliere l'obiettivo del finanziamento ricevuto;

**Dato atto che** il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso perizia di variante e di assestamento con allegati gli atti di contabilità dello stato finale;

**Accertato che** la perizia e di assestamento contabile comporta una variazione in aumento all'importo contrattuale di € 1.108,50 nette, corrispondente al 2,86%, e che le variazioni contenute nella stessa sono di piccole entità, coerenti con i lavori appaltati, senza stravolgere le categorie di lavori previste, per cui possono essere approvate con il seguente atto da parte del sottoscritto in qualità di RUP;

**Visto** il certificato di ultimazione lavori del 02/08/2019, con il quale si attesta che i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali;

**Visto** lo stato finale dei lavori, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a complessive nette € 39.881.13 con un credito residuo a favore dell'Impresa di pari importo oltre IVA al 22%, non avendo corrisposto nessun pagamento intermedio all'impresa appaltatrice;

**Vista** la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 02/08/2019 sul conto finale e gli atti contabili allegati alla stessa;

**Visto** il certificato di pagamento FINALE redatto in data 02/08/2019 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 13 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, per il pagamento a favore dell'impresa e degli aventi diritto di quanto spettante, per l'esecuzione dei Lavori di cui allo STATO FINALE emesso in data 02/08/2019;

**Dato atto che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 09/08/2019 il certificato di regolare esecuzione dell'intervento con il quale attesta che le opere di progetto e di perizia eseguite dall'Impresa sono collaudabili e con lo stesso certificato si collaudano;

**Accertato** che a seguito del sopra citato importo lavori ed alle spese sostenute il quadro economico finale può essere riepilogato come di seguito:

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

<b>Somma finanziata</b>		<b>50.000,00</b>
A1	Importo lavori a misura	40.326,40
A2	Importo lavori a corpo	0,00
A3	<b>Importo totale lavori (A1+A2)</b>	<b>40.326,40</b>
A4	Oneri della sicurezza diretti (non soggetto a ribasso)	0,00
A5	Oneri della sicurezza specifici (non soggetto a ribasso)	700,00
A6	<b>Importo soggetto a ribasso/aumento (A3-A4)</b>	<b>40.326,40</b>
	<b>a detrarre ribasso del 2,84%</b>	<b>-1.145,27</b>
A7	<b>Importo a base di gara (A3+A5)</b>	<b>39.881,13</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B4	<b>Imprevisti;</b>	<b>0,00</b>
B6	<b>Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;</b>	
B7	<b>Spese di cui agli articoli 24, comma 1, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché alla direzione dei lavori, e importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;</b>	<b>0,00</b>
B10	<b>spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;</b>	<b>0,00</b>
B11	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;</b>	<b>0,00</b>
B12	<b>12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.</b>	<b>8.773,85</b>
B12-1	IVA su lavori (122 di A7)	8.773,85
B12-2	CNPAA su spese tecniche e collaudo	0,00
B12-2	IVA su spese tecniche e collaudo	0,00
B13	<b>Contributo ANAC per gara di appalto</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>8.773,85</b>
<b>Importo totale del progetto</b>		<b>48.654,98</b>
<b>Economie</b>		<b>1.345,02</b>

**Considerato** che è necessario provvedere all'approvazione del quadro economico finale ed all'accertamento delle economie conseguite a conclusione dell'intervento, onde poter chiudere contabilmente il finanziamento ottenuto;

**Constatata** la regolarità dei documenti contabili;

**Dovendo** procedere in merito;

**Visto** D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

**Assunta** la propria competenza;

**DETERMINA**

1. **La narrativa** che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** la perizia di variante e di assestamento contabile, completa degli elaborati prodotti, allegati alla stessa e depositata in atti;
3. **Di approvare** gli atti di contabilità finale per come sopra costituiti ed il relativo certificato di pagamento FINALE della unica rata, allegati alla contabilità finale dei lavori necessari alla realizzazione dei lavori di ADEGUAMENTO FONDO STRADE DISSESTATE DEL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ);

4. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/08/2019 con il quale attesta che le opere di progetto e di perizia eseguite dall'Impresa sono collaudabili e con lo stesso certificato si collaudano;
5. **Di approvare** il quadro economico dello stato finale come sotto riportato, dal quale si evince che per la realizzazione dell'intervento è stato necessario un importo complessivo di € 48.654,98 e di accertare le economie finali di € 1.345,02 sul finanziamento di € 50.000,00:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>		
<b>Somma finanziata</b>		<b>50.000,00</b>
A1	Importo lavori a misura	40.326,40
A2	Importo lavori a corpo	0,00
A3	<b>Importo totale lavori (A1+A2)</b>	<b>40.326,40</b>
A4	Oneri della sicurezza diretti (non soggetto a ribasso)	0,00
A5	Oneri della sicurezza specifici (non soggetto a ribasso)	700,00
A6	<b>Importo soggetto a ribasso/aumento (A3-A4)</b>	<b>40.326,40</b>
	<b>a detrarre ribasso del 2,84%</b>	<b>-1.145,27</b>
A7	<b>Importo a base di gara (A3+A5)</b>	<b>39.881,13</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B4	<b>Imprevisti;</b>	<b>0,00</b>
B6	<b>Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;</b>	
B7	<b>Spese di cui agli articoli 24, comma 1, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché alla direzione dei lavori, e importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;</b>	<b>0,00</b>
B10	<b>spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;</b>	<b>0,00</b>
B11	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;</b>	<b>0,00</b>
B12	<b>12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.</b>	<b>8.773,85</b>
B12-1	IVA su lavori (122 di A7)	8.773,85
B12-2	CNPALA su spese tecniche e collaudo	0,00
B12-2	IVA su spese tecniche e collaudo	0,00
B13	<b>Contributo ANAC per gara di appalto</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>8.773,85</b>
<b>Importo totale del progetto</b>		<b>48.654,98</b>
<b>Economie</b>		<b>1.345,02</b>

6. **Di liquidare** all'Impresa **COSPET S.R.L.** con sede in Viale Stazione di Decollatura (CZ) P.IVA 02571030796, la somma di € 48.654,98 IVA al 22% inclusa, a titolo di saldo sui lavori a tutto il 02/08/2019;
7. **Di imputare** la spesa sul cap. **3050**, del bilancio 2019/2021, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria;
8. **Dare atto che** in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativi gara: (CIG) **89536447C** mentre il CUP è **J47H19001020001**;
9. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere il mandato di pagamento immediatamente successivo alla ricezione di regolare fattura elettronica da parte della ditta beneficiaria;



Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.