

VISTA la propria deliberazione n° 36 del 23/01/1998 con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo riguardante i lavori di completamento area nella frazione San Tommaso e sistemazione aree standards nel Capoluogo, redatto dai tecnici Ing. Giovanni Albanese e Arch. Massimo Critelli per l'importo di £. 280.000.000 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	£. 201.100.000	€ 103.859,48
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	£. 20.110.000	€ 10.385,94
2) Competenze tecniche compreso CNPAIA	£. 37.223.600	€ 19.224,38
3) I.V.A. 20% su competenze tecniche	£. 7.444.780	€ 3.844,90
4) Espropriazioni	£. 11.349.350	€ 5.861,45
TOTALE A+B	£. 76.127.670	€ 39.316,66
5) Coordinatore unico (1% su A+B)	£. 2.772.330	€ 1.431,78
TOTALE	£. 280.000.000	€ 144.607,93

CHE per detti lavori è stato contratto mutuo con la Cassa DD.PP. posizione n° 4322461/00 dell'importo di £. 280.000.000 (pari ad € 144.607,93) ;

CHE a seguito di espletamento di pubblico incanto i relativi lavori sono stati affidati alla ditta PICCOLI FRANCESCO con sede a Carpoli in via M. Bianchi, con contratto in data 06/06/1999 rep. n° 127 verso l'importo di £. 201.100.000 (pari ad € 103.859,48) di cui £. 155.792,170 (pari ad € 80.459,00) per lavori al netto del ribasso del 22,53%;

CHE durante la fase dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con delibera di G.M. n° 140 del 20/07/2000 ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A) Per lavori di perizia	£. 180.232.373	€ 93.082,25
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	£. 18.023.237	€ 9.308,22
2) Spese tecniche per prog. perizia meno ribasso del 20% come da convenzione	£. 24.160.000	€ 12.477,60
3) Spese tecniche per D.L. Contabilità lavori, certificato di reg. esecuzione	£. 21.800.000	€ 11.258,76
4) Contributo integrativo 2%	£. 919.200	€ 474,73
5) I.V.A. 20% (su spese tecn., prog, D.L.)	£. 9.375.840	€ 4.842,22
6) Spese generali (per redazione geol. Compr. Prove sismiche, collaudo statico opere c.a.)	£. 10.000.000	€ 5.164,57
4) Espropriazioni	£. 11.349.350	€ 5.861,45
TOTALE A	£. 95.627.627	€ 49.387,55
5) Coordinatore unico (1% su A+B)	£. 4.140.000	€ 2.138,13
TOTALE GENERALE	£. 280.000.000	€ 144.607,93

VISTA la perizia di assestamento presentata dai suddetti tecnici con la quale sono state apportate alcune modeste variazioni alle quantità di progetto desunte dalle lavorazioni effettivamente realizzate, sempre contenuta nei limiti dell'importo contrattuale, dalla quale ne scaturisce il seguente quadro economico:

A) Lavori netti di perizia di assestamento compresi oneri di sicurezza	£. 179.512.035	€ 92.710,23
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	£. 17.951.203	€ 9.271,02
2) Spese tecniche per prog. perizia meno ribasso del 20% come da convenzione	£. 24.160.000	€ 12.477,60

3) Spese tecniche per D.L. Contabilità lavori, certificato di reg. esecuzione	£. 21.800.000	€ 11.258,76
4) Contributo integrativo 2%	£. 919.200	€ 474,73
5) I.V.A. 20% (su spese tecn., prog, D.L.)	£. 9.375.840	€ 4.842,22
6) Spese generali (per redazione geol. Compr. Prove sismiche, collaudo statico opere c.a.)	£. 10.780.505	€ 5.567,66
7) Coordinatore unico 1,5%	£. 4.140.000	€ 2.138,13
8) Espropriazioni	£. 11.349.350	€ 5.861,45
9) Economie	£. 11.867	€ 6,13
TOTALE A	£. 100.487.965	€ 51.897,70

TOTALE GENERALE (A+B) £. 280.000.000 € 144.607,93

VISTI gli atti di contabilità finale dei lavori a tutto il 29/08/2003 redatti dalla D.L. Ing. Giovanni Albanese e arch. Massimo Critelli ed il certificato di regolare esecuzione ed i relativi certificati di pagamento, dai quali si rileva un credito in favore della Ditta esecutrice dei lavori di € 8.100,92, di cui € 7.364,47 per lavori eseguiti ed € 736,45 per IVA al 20%;

RITENUTO dover approvare la suddetta perizia di assestamento e gli atti di contabilità finale;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di assestamento, per come meglio specificata in premessa, relativa ai lavori di completamento area nella frazione San Tommaso e sistemazione aree standards nel Capoluogo, redatto dai tecnici Ing. Giovanni Albanese e Arch. Massimo Critelli il cui quadro economico si intende qui integralmente riportato.
 2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti dai predetti tecnici.
 3. Di dare atto che alla spesa occorrente si fa fronte con l'apposito mutuo a suo tempo contratto con la Cassa DD.PP. - Posizione mutuo n. 4322461/00.
 4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
 5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la votazione unanime espressa ai sensi dell'art. 134 del D:L.vo n. 267/2000.
-

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 11.09.2003

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 137 del 11/09/2003

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 16/09/2003 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/09/2003 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **16/09/2003**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO