





**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 9201 del 10.06.2004 la Regione Calabria, Dipartimento Cultura – Istruzione – Beni Culturali – Università – Ricerca Scientifica, comunicava la concessione al Comune di Soveria Mannelli di un finanziamento di € 150.000,00 per l’attuazione dell’intervento di ristrutturazione della scuola materna del capoluogo, nell’ambito del Piano Triennale 2003/2005 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23/96 e piani annuali 2003 e 2004, approvato dalla Giunta Regionale n. 360 del 26.05.2004;
- con successiva nota prot. n. 14091 del 30.08.2004 la Regione Calabria, Dipartimento Cultura e Istruzione, confermava l’assegnazione del citato finanziamento per effetto della ratifica da parte del Consiglio Regionale, nella seduta del 03/08/2004, della delibera della G. R. n. 480 del 13/07/2004, con la quale era stato riapprovato il programma triennale 2003-2005 e i piani annuali 2003 e 2004,
- contrariamente alle procedure previste dall’art. 4 della legge n. 23/96, che prevede la concessione agli enti locali, da parte della cassa Depositi e Prestiti, di mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, per l’intervento di che trattasi la Regione Calabria ha disposto l’erogazione diretta delle somme assegnate con fondi regionali di cui al capitolo 3311203, stabilendo che l’erogazione sarebbe avvenuta all’atto della trasmissione del progetto esecutivo e degli stati di avanzamento dei lavori (note Dip. Cultura prot. n. 14091 del 30.08.2004, 18548 del 12.11.2004, 17918 del 17.11.2004);
- con deliberazione della G.R. n. 789 del 25.10.2004 veniva approvata la richiesta di devoluzione del finanziamento concesso per la realizzazione di interventi riguardanti la ristrutturazione della scuola elementare;
- con nota prot. n. 3564 del 24.02.2005, il medesimo Dipartimento sollecitava la trasmissione del progetto esecutivo dell’intervento entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR del piano triennale, decorrenti dal 01.09.2004, ulteriormente prorogati al 24.04.2005 per effetto di un ricorso presentate da alcune scuole private;
- con delibera della G.C. n. 38 del 22/02/2005 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell’edificio della Scuola Elementare del Capoluogo, ammontante a complessivi € 150.000,00 di cui € 110.833,25 per lavori a base d’appalto e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 39.166,75 per somme a disposizione, redatto dai tecnici progettisti all’uopo incaricati, Ing. Alfredo Bernardi e Geom. Antonio Grillo;
- tale progetto veniva trasmesso alla Regione Calabria con nota raccomandata prot. n. 1680 del 03.03.2005 e pertanto abbondantemente nei termini perentori prescritti;
- l’amministrazione comunale, essendosi perfezionato l’iter per la concessione del finanziamento, non essendo necessaria l’assunzione del mutuo con la Cassa DD.PP. di cui all’art. 4 della legge n. 23/96, ha provveduto ad appaltare i lavori, aggiudicati, con determina Area tecnica n° 98 del 08/06/2005, alla ditta Molinaro Giuseppe con sede a Serrastretta in C.da Dondolo, 5, per l’importo di Euro 70.209,41 al netto del ribasso del 21,431%, oltre ad Euro 21.473,05 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, e perciò per l’importo complessivo di Euro 91.682,46 oltre I.V.A. nella misura di legge;

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 09/08/2005 Rep. n. 265, registrato a Soveria Mannelli il 11.08.2005 al n. 907/1;
- con determina Area Tecnica n. del veniva approvato il I° S.A.L. per un importo di € 72.266,51 oltre IVA, trasmesso con nota prot. n. 7643 del 03.10.2005, unitamente alla documentazione relativa, all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, nel frattempo subentrato nelle competenze inerenti la gestione dell'edilizia scolastica;
- con deliberazione della G. C. n. 223 del 24/11/2005, veniva approvata una perizia di variante tecnica e di assestamento economico redatto dai tecnici progettisti all'uopo incaricati, Ing. Alfredo Bernardi e Geom. Antonio Grillo, trasmessa all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici con nota prot. n. 9327 del 02.12.2005, con la quale pure si sollecitava l'erogazione delle somme relative all'anticipazione e al I SAL oltre all'autorizzazione all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta;
- con determinazione Area Tecnica n. 205 del 30.12.2005 venivano approvati gli atti di contabilità finale dei lavori a tutto il 07/12/2005 nonché liquidate le somme spettanti all'impresa Molinaro (€ 15.846,70,) ed ai progettisti e direttori dei lavori, Ing. Alfredo Bernardi e Geom. Antonio Grillo, da pagare, a cura dell'ufficio ragioneria, ad avvenuto accreditamento delle relative somme da parte della Regione Calabria;
- con nota prot. n. 8728 del 12.12.2005, acquisita agli atti del comune in data 19.12.2005 al n. 9717, il Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Calabria, rispondeva alle continue richieste del Comune facendo presente, senza null'altro aggiungere, che con Sentenza del TAR Calabria n. 533/2005 era stato accolto un ricorso di una scuola privata avverso la graduatoria dei finanziamenti concessi con il Piano triennale, con conseguente annullamento della delibera di G.R. n. 480/2004, e che contro tale sentenza la Giunta Regionale aveva proposto appello al Consiglio di Stato;

**CONSIDERATO** che:

- l'impresa Molinaro, creditrice dell'amministrazione comunale per complessivi € 95.339,86, ha più volte richiesto il pagamento delle somme dovute, diffidando il Comune con l'ultima nota del 23.03.2006, acquisita agli atti in pari data al n. 2335 di protocollo, ad eseguire in via immediata il pagamento, salvo ricorso alle vie legali;
- gli uffici del Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Calabria, più volte contattati, hanno fatto sapere che, al momento, nessuna erogazione può essere disposta in attesa dell'esito del giudizio amministrativo;
- l'art. 3 del contratto tra il comune e l'impresa appaltatrice prevede che il pagamento degli stati di avanzamento debba avvenire solo a seguito dell'erogazione del finanziamento regionale;

**ATTESO**, tuttavia, che un ulteriore ritardo nel pagamento delle competenze spettanti all'impresa appaltatrice potrebbe comunque esporre il Comune a gravi danni economici per interessi e spese in caso di azione per le vie legali da parte della medesima, pur in assenza di una diretta responsabilità del comune il quale si è sempre attenuto alle disposizioni regionali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover autorizzare l'ufficio di ragioneria ad eseguire, in favore della ditta Molinaro, che ha finora sopportato gli oneri dell'appalto, il pagamento di un acconto di € 30.000,00,

sulle somme ad essa spettanti, da anticipare con fondi comunali in attesa che la Regione Calabria provveda a sbloccare la situazione;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile Area Tecnica e quello contabile, rilasciato dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile dell'Area Economico-Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti;

### **DELIBERA**

1. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio di ragioneria a pagare con fondi comunali, in favore della ditta Molinaro Giuseppe con sede a Serrastretta in C.da Dondolo, 5, appaltatrice dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare del capoluogo, la somma di € 30.000,00 a titolo di acconto sulle somme ad essa spettanti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
2. **DI TRASMETTERE** la presente all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento, con imputazione della spesa sull'apposito capitolo del bilancio comunale finanziato con il contributo di € 150.000,00 concesso dalla Regione Calabria con i benefici della Legge 23/96, nell'ambito del Piano Triennale 2003/2005 e piani annuali 2003 e 2004 approvato dalla Giunta Regionale n. 480 del 13/07/2004, ratificata dal Consiglio Regionale nella seduta del 03/08/2004, con fondi regionali di cui al capitolo 3311203;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente alla Regione Calabria, Dipartimento dei Lavori Pubblici e Politica della Casa, per opportuna conoscenza e per sollecitare ulteriormente l'erogazione del finanziamento concesso, con espressa riserva di ogni possibile azione a tutela degli interessi del Comune in caso di persistente ritardo.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 06/04/2006

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>20/06/2006</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/05/2006 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 02/05/2006

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**