



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 140 del 24/11/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale - Approvazione atti di contabilità finale - Liquidazione. Ditta SILCANTIERI COSTRUZIONI del Geom. Silipo Gianluca.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

- Che la Regione Calabria con nota pervenuta al protocollo di questo Comune il 29/09/2003 al n° 5661 comunicava che la Giunta Regionale aveva concesso al Comune di Soveria Mannelli un finanziamento di € 10.000,00 per eseguire i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale;
- Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 5 del 13/01/2004 aveva approvato la perizia tecnica all'uopo predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale poi riapprovata dalla stessa Giunta Comunale con successiva delibera n. 54 del 16/03/2004 per l'importo di € 10.000,00 comprendente il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta € 7.988,33

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

- B1) Per I.V.A. 10% sui lavori € 798,83
- B2) Per incentivo art. 18 legge 109/94 € 119,82
- B3) Per lavori in economia per imprevisti € 1.093,02

Sommano a disposizione € 2.011,67

T O T A L E

€ 10.000,00

- Che i lavori di che trattasi furono affidati all'Impresa Silcantieri Costruzioni s.a.s di Silipo Gianluca & C. con sede a Soveria Mannelli in Via dei Vespri, 20, come da contratto del 12/04/2006 Rep. 288 registrato a Soveria Mannelli il 24 aprile successivo al n. 543/1 Serie I^, risultata aggiudicataria dell'appalto, esperito con le procedure della trattativa privata, verso l'importo di € 6.595,56 al netto del ribasso d'asta del 15,750% oltre ad € 159,77 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e perciò per l'importo complessivo di € 6.755,33;

- Che i lavori furono iniziati in data 9/06/2006, come da relativo verbale di consegna, e sospesi in data 01/08/2006 per la predisposizione di una perizia tecnica di variante e suppletiva per come disposto dal Direttore dei lavori.
- Che con determina dirigenziale n° 128 del 30/10/2006 veniva approvata la predetta perizia di variante tecnica e suppletiva predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale che comprende il seguente quadro economico:

A) Per l'esecuzione delle lavorazioni	€	8.858,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	159,77
Restano	“	8.699,06
A detrarre il ribasso d'asta del 15,750%	“	1.370,10
A sommare gli oneri per la sicurezza	“	159,77
Sommano le lavorazioni	“	7.488,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- I.V.A. sulle lavorazioni al 10%	€	748,87
- Incentivo ex art. 18 legge 109/97	“	177,18
- Lavori in economia	“	1.441,11
- I.V.A. sui lavori in economia al 10%	“	144,11
Sommano a disposizione	“	2.511,27
Totale	€	2511,27
	€	10.000,00

VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la contabilità relativa ai lavori realizzati in economia dai quali risulta il seguente credito:

- All'Impresa SILCANTIERI COSTRUZIONI del Geom. Silipo Gianluca la somma complessiva di € 9.822,82 di cui € 8.237,60 per lavori (comprensivo di I.V.A. al

10%) eseguiti a tutto lo stato finale, ed € 1.585,22 comprensivo di I.V.A. al 10% per lavori eseguiti in economia;

VISTO il Regolamento Comunale per la corresponsione dell'incentivo di cui all'Art. 18 della Legge n. 109/94 approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 44 del 21/04/2004;

VISTO che la somma prevista nel quadro economico per l'incentivo di cui al citato art. 18 della Legge n. 109/94 è pari ad € 177,18;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nella persona del geom. Francesco Adamo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Soveria Mannelli;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione ed alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale con il relativo certificato di regolare esecuzione predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed il certificato di pagamento per il saldo dei lavori allo stato finale, lavori in economia e liquidazione incentivo di cui all'art.18 della legge 109/94-415/98 attinenti ai lavori di "ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale".
2. Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura, e ad avvenuto accreditamento della somma da parte della Regione Calabria, Ente finanziatore alla quale verrà inoltrata apposita istanza di somministrazione, secondo il seguente schema:
 - a. All'Impresa SILCANTIERI COSTRUZIONI del Geom. Silipo Gianluca la somma complessiva di € 9.822,82 di cui € 8.237,60 per lavori (comprensivo di I.V.A. al 10%) eseguiti a tutto lo stato finale, ed € 1.585,22 comprensivo di I.V.A. al 10% per lavori eseguiti in economia;
 - b. Al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Francesco Adamo, la somma complessiva di Euro 177,18 per come disposto dal Regolamento Comunale per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94.
3. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori ed al certificato di pagamento, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. 3402 gestione residui del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.