



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 75 del 30/05/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**Lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del Capoluogo -
Approvazione atti al 1 S.A.L. - Liquidazione co mpensi tecnici e lavori attinenti
al 1 S.A.L.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

Che la Giunta Comunale, con delibera n. 92 del 05/06/2007, aveva approvato il progetto esecutivo per il riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Giuseppe Peronace (Capogruppo mandatario) con lo studio Idrotecnico Colosimo degli Ingegneri Colosimo Roberto e Colosimo Raffaello, l'Ing. Filippo Maida e l'Ing. Colosimo Maurizio (mandanti), per l'importo complessivo di € 600.000,00, pari all'importo del finanziamento concesso dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, Acque, Politica della Casa della Regione Calabria nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" stipulato il 28/06/2006 demandandone la gestione amministrativa all'Ente d'Ambito di Catanzaro (ATO 2 – Catanzaro), che comprendeva il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

1) Edificio servizi con soffianti	€	15.399,07	
2) Impianto di sollevamento iniziale	“	28.776,69	
3) Vasca pretrattamento – denitro – ossidazione – stabilizzazione Aerobica	“	113.922,45	
4) Vasca sedimentazione – riciclofanghi	“	77.301,50	
5) Vasca di disinfezione	“	14.117,27	
6) Edificio disidratazione fanghi	“	84.243,11	
7) Opere elettriche	“	43.895,15	
8) Tubazione interna e scarico	“	22.800,00	
9) Collettori	“	39.511,20	
10) Sistemazione esterna	“	19.422,29	
Totale lavori da appaltare	“	459.388,73	
Di cui:			
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	13.781,66	
- Lavori soggetti a ribasso	“	<u>445.607,07</u>	

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) Oneri per allacciamento ENEL	€	2.339,85	
2) 2% per incentivi di progettazione (Art. 18 L. 109/94 e s.m.i.)	“	9.187,77	
3) Spese tecniche ed oneri similari	“	68.897,30	
4) I.V.A. 10% sui lavori (A)	“	45.938,87	
5) I.V.A. 20% su B1 + B3	“	<u>14.247,44</u>	
Totale delle somme a disposizione	“	140.611,27	“ 140.611,27
Importo complessivo dell'opera			“ 600.000,00

Che, esperite le procedure di gara, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, con propria determina n. 127 del 10/09/2007, procedeva all'approvazione del verbale di gara del 4/09/2007 e, per l'effetto, all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Stigliano Antonio con sede a Rotondella (MT) – Zona P.I.P.;

Che con contratto di appalto del 27/09/2007 Rep. n. 17/2007 registrato a Soveria Mannelli il 28/09/2007 al n° 640/2 Serie 1^, l'esecuzione dei lavori veniva affidata all'Impresa Stigliano Antonio con sede a Rotondella (MT) – Zona P.I.P., verso l'importo di € 341.468,70 al netto del ribasso offerto del 23.370%, oltre ad € 13.781,66 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 355.250,36.

Che, successivamente, con propria determina n. 134 del 2/10/2007 lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica procedeva all'approvazione di un nuovo quadro economico, per come di seguito riportato, derivante dall'avvenuta aggiudicazione in seguito all'esperimento della gara

di appalto per l'affidamento dei lavori e trasmessa alla Segreteria Tecnica – Operativa dell'Ato 2 con propria nota Prot. n. 6488 del 2/10/2007;

QUADRO ECONOMICO

In seguito a gara d'appalto

IMPORTO FINANZIATO	€ 600.000,00
--------------------	--------------

a	LAVORI		
a.1			
a.1.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 341.468,70	
a.1.2	Importo attuazione piani di sicurezza	€ 13.781,66	
	Totale a.1		€ 355.250,36
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1			
b.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini, geologo e simili	€ 15.151,95	
b.1.2	Allacciamenti ai pubblici servizi con IVA	€ 8.807,87	
b.1.3	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	
b.1.4	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	€ 240,00	
	Totale b.1		€ 24.199,82
b.2			
b.2.1	Progettazione preliminare	€ 5.780,66	
b.2.2	Progettazione definitiva	€ 11.561,32	
b.2.3	Progettazione esecutiva	€ 8.258,08	
b.2.4	Direzione lavori	€ 13.488,20	
b.2.5	Misura e contabilità dei lavori	€ 3.213,09	
b.2.6	Prestazioni inerenti la sicurezza	€ 13.701,54	
b.2.7	Collaudo statico	€ 2.399,39	
b.2.8	Incentivi art. 18 L.109/94 – 2%	€ 9.187,77	
	Totale b.2		€ 67.590,05
b.3			
b.3.1	IVA lavori a base d'appalto – 10%	€ 45.938,87	
b.3.2	Contributo previdenziale spese tecniche – 2%	€ 1.343,09	
b.3.3	IVA spese tecniche e contributo previd. –	€ 13.778,46	

20%			
Totale b.3			€ 61.060,42
b.4			
b.4.1 Imprevisti: Perizia c. 3 art. 132 D.lgv 163/06	€	17.762,00	
b.4.2 Economie derivanti dal ribasso di gara	€	74.137,35	
Totale b.4			€ 91.899,35
TOTALE GENERALE			€ 600.000,00

Che all'atto della stipula della convenzione definitiva per la concessione del finanziamento, la Segreteria Tecnica – Operativa dell'ATO 2, chiedeva la riapprovazione del quadro economico di cui sopra per essere uniformato alle direttive imposte dalla Regione Calabria, Ente finanziatore dell'opera di che trattasi.

Che, per l'effetto, l'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di Capogruppo mandatario del R.T.P. e Direttore dei Lavori, aderendo all'analoga richiesta della Segreteria Tecnica – Operativa dell'ATO 2, con propria nota inoltrata il 07/12/2007, acquisita agli atti al n. 8055 di Prot., trasmetteva il nuovo quadro economico derivante dall'avvenuta aggiudicazione, che di seguito si riporta, che il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, procedeva ad approvare con propria determina n° 168 del 12/12/2007:

QUADRO ECONOMICO

In seguito a gara d'appalto

IMPORTO FINANZIATO	€	600.000,00
--------------------	---	------------

a.0	IMPORTO LORDO LAVORI	€	459.388,73	
	LAVORI			
a.1.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	341.468,70	
a.1.2	Importo attuazione piani di sicurezza	€	13.781,66	
	Totale a.1			€ 355.250,36
	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1				
b.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini, geologo e simili	€	10.572,44	
b.1.2	Allacciamenti ai pubblici servizi con IVA	€	9.000,00	
b.1.3	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	€	240,00	
	Totale b.1			€ 19.812,44
b.2	Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza,			

Collaudo statico ed incentivi art. 18 per il RUP			
Totale b.2 (10% di a.0)			€ 45.938,87
b.3			
b.3.1	IVA lavori a base d'appalto (10%)	€ 35.525,04	
b.3.2	Contributo previdenziale spese tecniche (2%)	€ 918,78	
b.3.3	IVA spese tecniche e contributo previd. (20%)	€ 9.371,53	
Totale b.3			€ 45.815,34
b.4			
b.4.1	Imprevisti: Perizia c. 3 art. 132 D.lgv 163/06	€ 22.969,44	
b.4.2	Economie derivanti dal ribasso di gara	€ 110.213,55	
Totale b.4			€ 133.182,99
TOTALE GENERALE			€ 600.000,00

Tutto ciò premesso,

VISTA la nota del 22/02/2008 con la quale, il Tesoriere Comunale, comunicava l'avvenuto accreditamento della somma complessiva di € 97.954,71 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale anticipazione, pari al 20% dell'intero finanziamento;

VISTO il certificato di pagamento n° 1 del 28/01/2008 dal quale risultano i seguenti crediti :

- Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 11.929,18 di cui, €. 9.746,06 per compensi tecnici per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 194,92 per contributo integrativo 2% ed € 1.988,20 per I.V.A. al 20%;
- Ing. Roberto Colosimo la somma complessiva di € 11.929,18 di cui, €. 9.746,06 per compensi tecnici per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 194,92 per contributo integrativo 2% ed € 1.988,20 per I.V.A. al 20%;
- Ing. Filippo Maida la somma complessiva di € 11.929,18 di cui, €. 9.746,06 per compensi tecnici per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 194,92 per contributo integrativo 2% ed € 1.988,20 per I.V.A. al 20%;
- Ing. Maurizio Colosimo la somma complessiva di € 3.672,00 di cui, €. 3.000,00 per compensi tecnici per progettazione, € 60,00 per contributo integrativo 2% ed € 612,00 per I.V.A. al 20%;
- Ing. Antonio Colosimo la somma complessiva di € 881,06 di cui, €. 863,78 quale acconto per collaudo in corso d'opera ed € 17,28 per contributo integrativo 2%;
- Dott. Geologo Saverio Spina la somma complessiva di € 3.844,14 di cui, €. 2.748,48 per indagini e competenze tecniche, € 54,97 per contributo integrativo 2%, € 560,69 per I.V.A. al 20% ed € 480,00 per prove geognostiche;
- Dott. Geologo Antonio De Filippis la somma complessiva di € 3.364,14 di cui, €. 2.748,48 per indagini e competenze tecniche, € 54,97 per contributo integrativo 2%, € 560,69 per I.V.A. al 20%;
- Dott. Geologo Raffaele Sirianni la somma complessiva di € 3.364,14 di cui, €. 2.748,48 per indagini e competenze tecniche, € 54,97 per contributo integrativo 2%, € 560,69 per I.V.A. al 20%;

VISTI gli atti di contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 04/04/2008 in atti al n° 2702 di prot. dell'11/04/08 ed il relativo certificato di pagamento n° 2 dal quale risulta il seguente credito:

- Impresa STIGLIANO Antonio, la somma complessiva di € 101.176,02, di cui € 91.978,20 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a tutto il 1° S.A.L. ed € 9.197,82 per I.V.A. al 10%;

VISTO il Regolamento Comunale per la corresponsione dell'incentivo di cui all'Art. 18 della Legge n. 109/94 approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 42 del 28/05/2002;

VISTO che la somma prevista nel quadro economico per l'incentivo di cui al citato art. 18 della Legge n. 109/94 è di € 6.247,68;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nella persona del geom. Francesco Adamo, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Soveria Mannelli;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione della contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 02/02/04 e procedere quindi alla relativa liquidazione dei certificati di pagamento n° 1 e n° 2;

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli atti di contabilità dei lavori relativa al 1° S.A.L. a tutto il 02/02/2004 predisposta, dall'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di Capogruppo mandatario del R.T.P. e Direttore dei Lavori per il "Riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo" e dei relativi certificati di pagamento n° 1, per la liquidazione dei compensi tecnici, e n° 2 per la liquidazione dei lavori del 1° S.A.L. .
2. Di liquidare e pagare, sulla scorta dell'anticipazione di € 97.954,71 già corrisposta dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro per come in premessa specificata, previa presentazione di regolare fattura, secondo il seguente schema con imputazione della spesa sul cap. _____ del bilancio comunale:

Per compensi Tecnici:

- All'Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 11.929,18 di cui, €. 9.746,06 per compensi tecnici per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 194,92 per contributo integrativo 2% ed € 1.988,20 per I.V.A. al 20%;
- All'Ing. Roberto Colosimo la somma complessiva di € 11.929,18 di cui, €. 9.746,06 per compensi tecnici per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 194,92 per contributo integrativo 2% ed € 1.988,20 per I.V.A. al 20%;
- All'Ing. Filippo Maida la somma complessiva di € 11.929,18 di cui, €. 9.746,06 per compensi tecnici per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 194,92 per contributo integrativo 2% ed € 1.988,20 per I.V.A. al 20%;
- All'Ing. Maurizio Colosimo la somma complessiva di € 3.672,00 di cui, €. 3.000,00 per compensi tecnici per progettazione, € 60,00 per contributo integrativo 2% ed € 612,00 per I.V.A. al 20%;
- Ing. Antonio Colosimo la somma complessiva di € 881,06 di cui, €. 863,78 quale acconto per collaudo in corso d'opera ed € 17,28 per contributo integrativo 2%;
- Al Dott. Geologo Saverio Spina la somma complessiva di € 3.844,14 di cui, €. 2.748,48 per indagini e competenze tecniche, € 54,97 per contributo integrativo 2%, € 560,69 per I.V.A. al 20% ed € 480,00 per prove geognostiche;
- Al Dott. Geologo Antonio De Filippis la somma complessiva di € 3.364,14 di cui, €. 2.748,48 per indagini e competenze tecniche, € 54,97 per contributo integrativo 2%, € 560,69 per I.V.A. al 20%;

- Al Dott. Geologo Raffaele Sirianni la somma complessiva di € 3.364,14 di cui, €. 2.748,48 per indagini e competenze tecniche, € 54,97 per contributo integrativo 2%, € 560,69 per I.V.A. al 20%;
- Al Geom. Francesco Adamo la somma complessiva di € 6.247,68, quale incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e s.m e i.

Per Lavori:

- All' Impresa STIGLIANO Antonio, la somma complessiva di € 40.794,01, comprensiva di I.V.A. al 10%, quale acconto sul maggiore credito vantato derivante dal 1° S.A.L. di € 101.176,02, di cui € 91.978,20 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 9.197,82 per I.V.A. al 10%;
3. Di dare atto che alla realizzazione dei lavori si fa fronte con il contributo di € 600.000,00 concesso in favore di questo Comune dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, Acque, Politica della Casa della Regione Calabria nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" stipulato il 28/06/2006;
 4. Di trasmettere la presente determina, unitamente a copia degli atti relativi al 1° S.A.L. a tutto il 04/04/2008 unitamente a copia dei mandati di pagamento e quant'altro richiesto dalla Segreteria Tecnica dell'ATO 2 Catanzaro con propria nota dell'11/04/2008 Prot. n. 612, acquisita in atti il 14 successivo al n. 2749 di Prot., per l'erogazione del secondo acconto

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.