



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## Determinazione del Responsabile Area Tecnica

**N. 135 del 12/11/2008**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Lavori di riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo - Approvazione atti di contabilit❖ a tutto il 2<sup>^</sup> SA1 - Liquidazione lavori, compensi tecnici e recupero somme gi❖ anticipate dall'Amministrazione Comunale.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

## PREMESSO:

- Che la Giunta Comunale, con delibera n. 92 del 05/06/2007, aveva approvato il progetto esecutivo per il riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Giuseppe Peronace (Capogruppo mandatario) con lo studio Idrotecnico Colosimo degli Ingegneri Colosimo Roberto e Colosimo Raffaello, l'Ing. Filippo Maida e l'Ing. Colosimo Maurizio (mandanti), per l'importo complessivo di € 600.000,00, pari all'importo del finanziamento concesso dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, Acque, Politica della Casa della Regione Calabria nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" stipulato il 28/06/2006 demandandone la gestione amministrativa all'Ente d'Ambito di Catanzaro (ATO 2 – Catanzaro);
- Che, esperite le procedure di gara, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, con propria determina n. 127 del 10/09/2007, procedeva all'approvazione del verbale di gara del 4/09/2007 e, per l'effetto, all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Stigliano Antonio con sede a Rotondella (MT) – Zona P.I.P. verso l'importo di € 341.468,70 al netto del ribasso offerto del 23.370%, oltre ad € 13.781,66 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 355.250,36; Che, successivamente, con propria determina n. 134 del 2/10/2007 lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica procedeva all'approvazione di un nuovo quadro economico derivante dall'avvenuta aggiudicazione in seguito all'esperimento della gara di appalto per l'affidamento dei lavori e trasmessa alla Segreteria Tecnica – Operativa dell'ATO 2 con propria nota Prot. n. 6488 del 2/10/2007;
- Che all'atto della stipula della convenzione definitiva per la concessione del finanziamento, la Segreteria Tecnica – Operativa dell'ATO 2, chiedeva la riapprovazione del quadro economico di cui sopra per essere uniformato alle direttive imposte dalla Regione Calabria, Ente finanziatore dell'opera di che trattasi.
- Che, per l'effetto, l'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di Capogruppo mandatario del R.T.P. e Direttore dei Lavori, aderendo all'analoga richiesta della Segreteria Tecnica – Operativa dell'ATO 2, con propria nota inoltrata il 07/12/2007 ed acquisita agli atti al n. 8055 di Prot., trasmetteva il nuovo quadro economico derivante dall'avvenuta aggiudicazione che veniva approvato con determina dirigenziale n° 168 del 12/12/2007:
- che con nota acquisita in atti del Comune il 20/06/2008 al n° .4526, l'Ing. Giuseppe Peronace, evidenziava al R.U.P. la necessità di redigere una perizia migliorativa contenuta entro il 5% del ribasso e che il R.U.P., con propria nota prot. N° 5156 del 15/07/2008, autorizzava, a condizione che la stessa venisse redatta nei modi e nei termini previsti dall'art. 132 del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.L.gs n° 163/2006 e sempre che la stessa non comportasse aumenti di spesa rispetto alla somma prevista nel quadro economico approvato con la suddetta determina n° 168/2007;
- che in data 31/10/2007 l'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di direttore dei lavori, presentava al protocollo dell'Ente con nota in atti del Comune al n° 7592 la perizia di variante tecnica e suppletiva, che il R.U.P. approvava con determina dirigenziale n° 126 del 31/10/2008, che comprendeva il seguente nuovo quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

IMPORTO FINANZIATO	€ 489.786,45
--------------------	--------------

a.0	IMPORTO LORDO LAVORI	€ 482.357,92
	LAVORI	

---

a.1.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	358.541,95	
a.1.2	Importo attuazione piani di sicurezza	€	14.470,74	
	Totale a.1			€ 373.012,69
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.1				
b.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini, geologo e simili	€	10.572,44	
b.1.2	Allacciamenti ai pubblici servizi con IVA	€	9.619,45	
b.1.3	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	€	240,00	
	Totale b.1			€ 20.431,89
b.2	Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo statico ed incentivi art. 18 per il RUP			
	Totale b.2 (10% di a.0)			€ 48.235,79
b.3				
b.3.1	IVA lavori a base d'appalto (10%)	€	37.301,27	
b.3.2	Contributo previdenziale spese tecniche (2%)	€	964,72	
b.3.3	IVA spese tecniche e contributo previd. (20%)	€	9.840,10	
	Totale b.3			€ 48.106,09
b.4				
b.4.1	Imprevisti: Perizia c. 3 art. 132 D.lgv 163/06	€	0	
b.4.2	Economie derivanti dal ribasso di gara	€	0	
	Totale b.4			€ 0
	<b>TOTALE GENERALE</b>			€ <b>489.786,45</b>

Quanto sopra premesso:

**VISTI** gli atti di contabilità del 2° S.A.L. a tutto il 07/11/2008 in atti al n° 7810 di prot. Del 10/11/2008 ed i relativi certificati di pagamento n° 3 per lavori e n° 4 per competenze tecniche dai quali risultano i seguenti crediti:

- Impresa STIGLIANO Antonio, la somma complessiva di € 179.836,10, di cui € 163.487,37 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a tutto il 2° S.A.L. ed € 16.348,74 per I.V.A. al 10%;
- Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 3.366,00 di cui, €. 2.750,00 per Direzione, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, € 55,00 per contributo integrativo 2% ed € 561 per I.V.A. al 20%;

- Ing. Roberto Colosimo la somma complessiva di € 3.366,00 di cui, €. 2.750,00 per Direzione, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione € 55,00 per contributo integrativo 2% ed € 561 per I.V.A. al 20%
- Ing. Filippo Maida la somma complessiva di € 3.366,00 di cui, €. 2.750,00 per Direzione, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, € 55,00 per contributo integrativo 2% ed € 561 per I.V.A. al 20%;

**ATTESO** che il Comune inoltre, ha già provveduto, anticipando con fondi di bilancio, alla liquidazione delle spese occorrenti per l'esperienza della gara di appalto ovvero pubblicazione sul BURC pari ad € 90,00 e all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. pari ad € 150,00 e perciò per l'importo complessivo di € 240,00, nonché alle spese derivanti dalla nuova fornitura di energia elettrica per una spesa complessiva di € 6.410,38; che tali somme sono state previste nel quadro economico di progetto tra quelle a disposizione ;

#### **D E T E R M I N A**

1. Di approvare gli atti di contabilità dei lavori relativa al 2° S.A.L. a tutto il 07/11/2008 predisposta, dall'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di Capogruppo mandatario del R.T.P. e Direttore dei Lavori per il "Riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo" e dei relativi certificati di pagamento n° 3 per la liquidazione dei lavori del 2° S.A.L. e n° 4, per la liquidazione dei compensi tecnici, nonché le somme già anticipate dal Comune fra spese di pubblicazione e per nuova fornitura di energia elettrica.
2. Di richiedere all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Segreteria Operativa dell'Ente d'Ambito (A.T.O. 2 – Catanzaro) l'erogazione della relativa somma ammontante a complessivi € 196.584,48 così ripartita:
  - Impresa STIGLIANO Antonio, la somma complessiva di € 179.836,10, di cui € 163.487,37 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a tutto il 2° S.A.L. ed € 16.348,74 per I.V.A. al 10%;
  - Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 3.366,00 di cui, €. 2.750,00 per Direzione, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, € 55,00 per contributo integrativo 2% ed € 561 per I.V.A. al 20%;
  - Ing. Roberto Colosimo la somma complessiva di € 3.366,00 di cui, €. 2.750,00 per Direzione, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, € 55,00 per contributo integrativo 2% ed € 561 per I.V.A. al 20%
  - Ing. Filippo Maida la somma complessiva di € 3.366,00 di cui, €. 2.750,00 per Direzione, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, € 55,00 per contributo integrativo 2% ed € 561 per I.V.A. al 20%;
  - Tesoreria Comunale la somma complessiva di € 6.650,38 per pubblicazioni e nuova fornitura di energia elettrica

Di liquidare e pagare, sulla scorta del suddetto prospetto, previa presentazione di regolare fattura e ad avvenuta erogazione della relativa somma da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro con imputazione della spesa sul cap.3342/r del bilancio comunale:

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.