



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 151 del 30/12/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Elettrificazione rurale . Approvazione atti di contabilità finale e relative liquidazioni.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 122 dell'1/03/2007 la Giunta Comunale aveva approvato il progetto definitivo esecutivo relativa ai lavori di "elettrificazione rurale nelle località Gesonte e Staglio" da finanziarsi con un contributo di € 70.000,00 concesso con i fondi impegnati sul cap. 5234201 del bilancio della Regione Calabria a fronte del Decreto del Direttore Generale n° 23790 del 31/12/2004, impegno n° 6932 del 31/12/2004, redatto dall'Ing. Alfredo Bernardi, all'uopo incaricato, che comprende il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	57.407,31
Di cui:		
A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	"	56.414,15
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	"	993,16
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B1) I.V.A. 10% sui lavori	€	5.740,73
B2) Spese Generali +I.V.A. su spese generali al 20%	"	6.854,96
TOTALE GENERALE	Euro	70.000,00

CHE con contratto di appalto del 17 giugno 2008 Rep. N 06, registrato a Soveria Mannelli il 20 successivo al n. 118/1 Serie I[^] era stata affidata l'esecuzione dei lavori all'Impresa Gieffe Costruzioni s.r.l. con sede a Cosenza in Via L. Ariosto, verso l'importo di € 42.950,91 al netto del ribasso del 23,865% oltre ad € 993,16 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 43.944,07, oltre I.V.A. nella misura di legge.

CHE successivamente la Direzione dei lavori, ravvisandone la necessità, redigeva una perizia di variante tecnica e suppletiva, che comprendeva il seguente nuovo quadro economico che di seguito si trascrive, contenuta entro il 5% dell'importo di contratto così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs del 12/04/2006, n. 163 (ex art. 25 della 109/94) che trovava comunque copertura finanziaria nell'ambito dello stesso finanziamento con l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara, e che veniva approvata successivamente con determina Dirigenziale n° 140 del 25/11/2008;

Importo lavori di perizia	Euro	59.215,62
Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,865%	"	45.083,81
Oneri per la sicurezza	"	993,16
Totale lavori al netto	"	46.076,97
I.V.A sui lavori al 10%	"	4.607,70
Spese generali + IVA 20% su spese tecniche	"	6.854,96
Somme a disposizione	"	12.460,37
TOTALE GENERALE	Euro	70.000,00

VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dall'Ing. Alfredo Bernardi per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza attinenti ai lavori di cui in oggetto, compensi tecnici e incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs 163/06;

- Impresa Gieffe Costruzioni, aggiudicataria dell'appalto, la somma complessiva di € 4.588,25, di cui € 4.146,59 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 441,66 per I.V.A. al 10% ;
- Ing. Alfredo Bernardi, la somma complessiva di € 262,55 di cui, € 214,50 per compensi tecnici, € 4,29 per Cassa Prev. 2% ed € 43,76 per I.V.A. al 20%;
- Geom. Francesco Adamo in qualità di Responsabile del Procedimento la somma complessiva di € 309,86;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ed alla relativa liquidazione;

Quanto sopra premesso

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione così come predisposti dall'Ing. Alfredo Bernardi per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza attinenti ai lavori di cui in oggetto, compensi tecnici e incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs 163/06;
2. Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura secondo il seguente schema:
 - All' Impresa Gieffe Costruzioni, la somma complessiva di € 4.588,25;
 - All'Ing. Alfredo Bernardi, la somma complessiva di € 262,55;
 - Al Geom. Francesco Adamo la somma complessiva di € 309,86;
3. Di inoltrare alla stessa Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca Ente finanziatore, unitamente alla documentazione di rito, formale istanza per l'erogazione della somma di € 5.160,66, quale saldo, sul contributo di € 70.000,00 concesso con i fondi impegnati sul cap. 5234201 del bilancio della Regione Calabria a fronte del Decreto del Direttore Generale n° 23790 del 31/12/2004, impegno n° 6932 del 31/12/2004, nonché l'autorizzazione all'utilizzo delle somme scaturenti dal ribasso d'asta pari ad € 14.517,57
4. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori ed al certificato di pagamento, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul capitolo 3474/r del bilancio comunale impegno n° 145/2008.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.