



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 15 del 29/01/2009**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Intervento di ottimizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso. Approvazione atti di contabilit ◆, liquidazione di spesa per lavori e compensi tecnici a tut to il 1◆ S.A.L.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**PREMESSO:**

che in data 13/11/2008 era stata indetta una procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'esecuzione dei "lavori di ottimizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso" per un importo a base di gara di € 80.000,00 di cui € 1.800,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del progetto definitivo/esecutivo e del relativo quadro economico, che di seguito si riporta, per come redatto dagli Ing.ri Vincenzo Divoto e Saverio Canino, all'uopo incaricati e approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 122 del 04/11/2008;

<b>IMPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>					
		<b>COSTO</b>	<b>COSTI AMMISSIBILI</b>	<b>COSTI EXTRA</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>cofinanziamento reg. 75%</b>	<b>a carico del Comune</b>	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
<b>A1)</b>	Importo dei lavori soggetti a ribasso	<b>€ 78.200,00</b>	<b>€ 78.200,00</b>		
<b>A2)</b>	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	<b>€ 1.800,00</b>	<b>€ 1.800,00</b>		
	<b>Importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>		
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>B.1)</b>	IVA 20% sui lavori	€ 16.000,00	€ 16.000,00		
<b>B.2)</b>	Spese generali e tecniche	€ 8.000,00			
<b>B.3)</b>	Spese assistenziali e previd. (INPS+CNPAIA)	€ 486,40			
<b>B.4)</b>	IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA	€ 1.697,28			
<b>B.5)</b>	Spese di incentivazione (art.92 del D.Lgs. N. 163/06)	€ 1.600,00			
	Totale delle spese generali, tecniche e incentivazione		€ 11.783,68	5.052,63	6.731,05
	<b>Importo totale a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 27.783,68</b>		<b>21.052,63</b>	
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 107.783,68</b>		<b>101.052,63</b>	<b>6.731,05</b>
	(diconsì euro centosettemilasettecentottantatre/68)				
<b>RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO</b>					
	IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO 75% di	<b>101.052,63</b>	<b>75.789,47</b>		
	<b>IMPORTO A CARICO DEL COMUNE</b>				
	QUOTA PARTE DEL 25% NON FINANZIABILE		<b>25.263,16</b>		
	COSTI EXTRA A CARICO DEL COMUNE		<b>6.731,05</b>		
	<b>TOTALE A CARICO DEL COMUNE</b>			<b>31.994,21</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>107.783,68</b>		
	(diconsì euro centosettemilasettecentottantatre/68)				

**CHE** al finanziamento occorrente per la realizzazione dell'opera si farà fronte per il 75% del costo di investimento, pari ad € 101.000,00, con il contributo in conto capitale da parte della Regione Calabria di importo pari ad € 75.750,00 e per il restante 25% dell'investimento, oltre I.V.A. ed altre spese minori, per un totale di € 32.033,68, non coperto da contributo regionale, perché non ammissibile a finanziamento, con fondi comunali mediante la contrazione di apposito mutuo (posizione n° 4524702) con la Cassa DD.PP. ;

**CHE** esperita la gara, nei modi e nei termini di legge, ed il relativo verbale approvato con determina dirigenziale n° 139 del 25/11/2008, l'esecuzione dei lavori di che trattasi, previa stipula di contratto d'appalto n° 14 di Rep. Del 12/12/2008, registrato, a Soveria Mannelli il 22/12/2008 al n° 231 serie 1^, era stata affidata alla ditta Gieffe Costruzioni s.r.l. con sede a Cosenza, Pal. Cava verso l'importo di € 61.499,60 al netto del ribasso del 21,356%, oltre ad € 1.800,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di € 63.299,60, oltre I.V.A. nella misura di legge;

**CHE** con la predetta determina dirigenziale n° 139 del 25/11/2008, veniva inoltre rideterminato e quindi riapprovato il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

## Nuovo quadro economico a seguito di esperimento gara

		COSTO	COSTI AMMISSIBILI	COSTI EXTRA
		TOTALE	cofinanziamento reg. 75%	a carico del Comune
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO</b>			
<b>A1)</b>	Importo dei lavori al netto del ribasso del 21,356%	€ 61.499,60	€ 61.499,60	
<b>A2)</b>	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
	<b>Importo dei lavori a base di contratto</b>	<b>€ 63.299,60</b>	<b>€ 63.299,60</b>	
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1)</b>	IVA 20% sui lavori	€ 12.659,92	€ 12.659,92	
<b>B.2)</b>	Spese generali e tecniche	€ 8.000,00		
<b>B.3)</b>	Spese assistenziali e previd. (INPS+CNPAIA)	€ 486,40		
<b>B.4)</b>	IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA	€ 1.697,28		
<b>B.5)</b>	Spese di incentivazione (art.92 del D.Lgs. N. 163/06)	€ 1.600,00		
	Totale delle spese generali, tecniche e incentivazione		€ 11.783,68	€ 5.052,63
	<b>Importo totale a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 24.443,60</b>	<b>€ 17.712,55</b>	<b>€ 6.731,05</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 87.743,20</b>	<b>€ 81.012,15</b>	<b>€ 6.731,05</b>
	<i>(diconsi euro ottantasettemilasettecentoquarantatre/20)</i>			
	<b>RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO</b>			
	IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO 75% di	€ 81.012,15	€ 60.759,11	
	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE			
	QUOTA PARTE DEL 25% NON FINANZIABILE		€ 20.253,04	
	COSTI EXTRA A CARICO DEL COMUNE		€ 6.731,05	
	<b>TOTALE A CARICO DEL COMUNE</b>		<b>€ 26.984,09</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 87.743,20</b>	
	<i>(diconsi euro ottantasettemilasettecentoquarantatre/20)</i>			
	<b>TOTALE DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA € 20.040,48 DI CUI:</b>			
	SU FIN. REGION. 75% - RIBASSO D'ASTA 21,356%	€ 12.525,30		
	I.V.A. 20% su € 12.525,30	€ 2.505,06		
	<b>TOTALE ECONOMIE SU FINANZIAMENTO REGIONALE</b>		<b>€ 15.030,36</b>	
	<b>ECONOMIE SULLE SOMME A CARICO DEL COMUNE:</b>			
	QUOTA PARTE 25% NON FINAN - Rib. D'asta 21,356%	€ 4.175,10		
	I.V.A. 20% di € 4.175,10	€ 835,02		
	<b>TOTALE ECONOMIE SU QUOTA PARTE COMUNE</b>		<b>€ 5.010,12</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ECONOMIE</b>		<b>€ 20.040,48</b>	

**VISTI** gli atti di contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 15/01/2009 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 dal quale risultano i seguenti crediti:

- Impresa Gieffe Costruzioni, aggiudicataria dell'appalto, la somma complessiva di € 36.750,00, di cui € 30.625,00 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 6.125,00 per I.V.A. al 20% ;
- Ing. Vincenzo Divoto, la somma complessiva di € 2.545,92 di cui, € 2.000,00 per compensi tecnici, € 121,60 per Cassa Prev.(4%) e CNPA (2%) ed € 424,32 per I.V.A. al 20%;
- Ing. Saverio Canino, la somma complessiva di € 2.121,60 di cui, € 2.000,00 per compensi tecnici, ed € 121,60 per Cassa Prev.(4%) e CNPA (2%) ; (esente I.V.A. art. 1, comma 100 legge finanziaria, 2008);

**ATTESO** che bisogna procedere all'approvazione della contabilità attinente al 1° S.A.L. a tutto il 15/01/2009 e alle relative liquidazioni;

Quanto sopra premesso

### DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità dei lavori attinenti al 1° S.A.L. così come predisposti dagli Ing.ri Vincenzo Divoto e Saverio Canino, all'uopo incaricati, ed il relativo certificato di pagamento n°1 per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza a tutto il 1° SAL e dei compensi tecnici attinenti ai lavori "elettrificazione rurale nelle località Gesonte e Staglio";
2. Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura e ad avvenuto accreditamento della relativa somma, pari ad € 41.417,52, da parte della Cassa DD.PP. alla quale sarà inoltrata

apposita istanza di pagamento con imputazione della spesa sul mutuo posizione n° 4524702, all'uopo contratto, secondo il seguente schema:

- Impresa Gieffe Costruzioni, la somma complessiva di € 36.750,00, di cui € 30.625,00 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 6.125,00 per I.V.A. al 20%;
  - Ing. Vincenzo Divoto, la somma complessiva di € 2.545,92 di cui, € 2.000,00 per compensi tecnici, € 121,60 per Cassa Prev.(4%) e CNPA (2%) ed € 424,32 per I.V.A. al 20%;
  - Ing. Saverio Canino, la somma complessiva di di € 2.121,60 di cui, € 2.000,00 per compensi tecnici, ed € 121,60 per Cassa Prev.(4%) e CNPA (2%) ; (esente I.V.A. art. 1, comma 100 legge finanziaria, 2008).
3. Di inoltrare alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, copia della presente, unitamente alla documentazione di rito richiesta, per come previsto dalla stessa Regione Calabria Dip. Attività Produttive per l'erogazione del relativo rateo.
  4. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sull'apposito capitolo del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.