



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 145 del 27/12/2010

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di completamento della pubblica illuminazione - Approvazione perizia di assestamento finale.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

CHE la Giunta Municipale con propria delibera n. 151 del 30/12/2008 aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'A.T.P. costituita dall'Ing. Alfredo Bernardi (Capogruppo mandatario) con l'Ing. Maria Grazia Bernardi (mandante), aggiudicatario della procedura negoziata, attinente ai lavori di completamento della rete di pubblica illuminazione nei centri abitati e nelle zone rurali, ammontante a complessivi € 200.000,00 da finanziarsi mediante la contrazione di un mutuo di pari importo con la Cassa DD.PP, che comprendeva il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	158.171,72
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	“	<u>1.414,33</u>
	€	159.586,05

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

B1) I.V.A. 10% sui lavori	€	15.958,61
B2) Spese tecniche	“	17.700,00
B3) I.V.A. su spese tecniche 20%	“	3.540,00
B4) Spese per R.U.P. 2% sui lavori	“	<u>3.221,00</u>
Sommano	“	40.419,61
Totale A + B	“	200.005,66
Totale arrotondato	“	200.000,00

CHE a seguito di esperimento gara (procedura aperta) così come definita dal Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti di cui al D.Lgs 16/04/2006 n° 163 e s.m.i. il cui verbale di gara è stato approvato con determina dirigenziale n°94 del 22/07/2009, i lavori, oggetto di gara, vennero affidati in via definitiva, alla Ditta Pileggi Costruzioni s.r.l. con sede a Maida in Via Matteotti, 9 verso l'importo di € 114.457,80 al netto del ribasso del 27,637% oltre ad € 1.414,33 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 115.872,13.

CHE la stessa Giunta Municipale con propria delibera n. 25 del 01/02/2010 aveva approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dai Professionisti aggiudicatari dell'incarico, contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti di cui al D.Lgs 163/2006 (ex art. 25 comma 3 L. 109/94) che trovava copertura finanziaria nell'ambito dello stesso finanziamento con le economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara, che comprendeva il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo lavori di cui al progetto originario	€	158.171,72
Importo di perizia soggetto a ribasso (27,637%)	“	165.682,05
Importo di perizia al netto del ribasso	“	119.892,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	<u>1.414,33</u>
Importo netto di perizia	“	121.306,83

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	12.130,68
2) Per spese tecniche	“	18.532,98
3) Per I.V.A. spese tecniche	“	3.706,60
6) R.U.P. (2%)	“	3.341,93
7) Lavori in economia (comp. I.V.A 10%)	“	40.980,98
Sommano a disposizione	“	€ <u>78.693,17</u>

TOTALE GENERALE (A + B) € **200.000,00**

VISTO che la Direzione dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di assestamento finale che non comporta alcun aumento di spesa in quanto contenuta nell'ambito dello stesso finanziamento;

VISTA la perizia di assestamento finale, per come redatta dai Professionisti incaricati, che comprende il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo lavori di cui al progetto originario	€	158.171,72
Importo di perizia soggetto a ribasso (27,637%)	“	165.682,05
Importo di perizia al netto del ribasso	“	119.914,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	<u>1.414,33</u>
Importo netto di perizia	“	121.328,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	12.132,84
2) Per spese tecniche	“	18.532,98
3) Per I.V.A. spese tecniche	“	3.706,60
6) R.U.P. (2%)	“	3.341,93
7) Lavori in economia (comp. I.V.A 10%)	“	40.957,28
Sommano a disposizione	“	€ <u>78.671,63</u>
TOTALE GENERALE (A + B)	€	200.000,00

VISTO che si può pertanto procedere all'approvazione della predetta perizia di assestamento finale;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di assestamento finale redatta dall'A.T.P. costituita dall'Ing. Alfredo Bernardi (Capogruppo mandatario) con l'Ing. Maria Grazia Bernardi (mandante), secondo il quadro economico di cui in premessa e che qui si intende integralmente riportato, per i “lavori di completamento della pubblica illuminazione nei centri abitati e nelle zone rurali”.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.