



VISTA la propria deliberazione n° 170 del 30/10/2003 con la quale era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori realizzazione di un tratto di rete fognaria e di rete idrica in Via Col Vento, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura compresi gli oneri per la sicurezza	€ 20.798,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 20%	€ 4.159,79
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 311,98
- Per imprevisti	€ 68,12
Totale delle somme a disposizione	€ 4.539,89
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 25.338,83

CHE al finanziamento dell'opera, si faceva fronte con l'accorpamento e la devoluzione dei sottoelencati mutui residui precedentemente contratti con la Cassa DD.PP. e per i quali la stessa Cassa DD.PP. ha concesso i relativi nulla-osta:

1. Mutuo pos. n° 4220852/01 di € 10.255,39	
2. Mutuo pos. n° 4127144/01 di € 334,57	
3. Mutuo pos. n° 4170514/01 di € 757,03	
4. Mutuo pos. n° 3178072/01 di € 1.209,03	
5. Mutuo pos. n° 4442670 di € 5.344,55	
6. Mutuo pos. n° 3169486 di € 244,58 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP	
7. Mutuo pos. n° 3146758 di € 4.062,52 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP	
8. Mutuo pos. n° 3146755 di € 3.131,16 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP	
<b>Totale mutui residui</b>	<b>€ 25.338,83 di cui € 7.438,26 già accreditati</b>

CHE con contratto di appalto del 07/04/2006 Rep. n. 287, l'esecuzione dei lavori era stata affidata all'Impresa Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca con sede a Colosimi, frazione Trearie, verso l'importo di Euro 16.330,82 al netto del ribasso del 19,880%, oltre ad Euro 415,98 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 16.746,80 oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo posto a base d'asta, così come previsto dall'art. 25, comma 3, della 109/94 e s.m. e i. che trova copertura mediante l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che comprende il seguente quadro economico:

A) Totale lavori di perizia	€ 21.832,87
Di cui oneri per la sicurezza	€ 436,66
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 21.396,21
Ribasso d'asta del 19,88%	€ 4.253,57
Restano nette	€ 17.142,64
Oneri per la sicurezza	€ 436,66
<b><u>Totale netto dei lavori di perizia al 5%</u></b>	<b><u>€ 17.579,30</u></b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 20%	€ 3.515,86
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 311,98
- Economie sui lavori (I.V.A. compresa)	€ 3.931,69
Totale delle somme a disposizione	€ 7.759,53
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA	€ 25.338,83

**RITENUTO** dover approvare la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5%;

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, per come meglio specificata in premessa, relativa ai lavori di realizzazione di un tratto di rete fognaria e di rete idrica in Via Col Vento, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo il quadro economico sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato.
- Di dare atto che al finanziamento dell'opera, si farà fronte con l'accorpamento e la devoluzione dei sottoelencati mutui residui precedentemente contratti con la Cassa DD.PP. e per i quali la stessa Cassa DD.PP. ha concesso i relativi nulla-osta:

Mutuo pos. n° 4220852/01 di € 10.255,39

Mutuo pos. n° 4127144/01 di € 334,57

Mutuo pos. n° 4170514/01 di € 757,03

Mutuo pos. n° 3178072/01 di € 1.209,03

Mutuo pos. n° 4442670 di € 5.344,55

Mutuo pos. n° 3169486 di € 244,58 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP

Mutuo pos. n° 3146758 di € 4.062,52 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP

Mutuo pos. n° 3146755 di € 3.131,16 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP

**Totale mutui residui € 25.338,83 di cui € 7.438,26 già accreditati**

- Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico di perizia per il completamento dei lavori volti ad un migliore utilizzo dell'opera affidandoli, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla stessa impresa aggiudicataria che, tutt'ora presente in cantiere con l'intera organizzazione di impresa ed all'uopo interpellata, ha dimostrato la propria disponibilità a realizzarli con lo stesso ribasso di aggiudicazione dei lavori principali e con gli stessi patti e condizioni del contratto originario atteso che un eventuale maggiore ribasso offerto da altre ditte potrebbe comportare una non corretta esecuzione degli stessi.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 17/10/2006

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>19/10/2006</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/10/2006 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 30/10/2006

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**