

VISTA la propria deliberazione n° 193 del 16/12/2004 con la quale era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'esecuzione delle "Opere di risanamento igienico sanitario - Realizzazione di un tratto di rete fognaria comunale in Viale Comm. Rubettino (ex Viale dei Pini)", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura compresi gli oneri per la sicurezza	€ 22.390,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 20%	€ 4.478,11
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 335,86
- Per acquisizioni nulla osta e imprevisti	€ <u>1.163,23</u>
Totale delle somme a disposizione	€ 5.977,20
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 28.367,76

CHE al finanziamento dell'opera, si faceva fronte con un contributo di € 15.000,00 concesso dalla Giunta Regionale con delibera n. 1117 del 06/12/2002 di cui alla nota della Regione Calabria – Assessorato all'Ambiente e Beni Ambientali del 09/01/2003 Prot. n. 92 e con l'accorpamento delle economie sui mutui Pos. N. 4284168/00 di € 12.274,93 e Pos. N. 3167103/00 di € 1.092,83 per complessivi € 28.367,76 precedentemente contratti con la Cassa DD.PP. e per i quali la stessa Cassa ha concesso i relativi nulla osta.

CHE con contratto di appalto del 11 maggio 2006 Rep. n. 292, l'esecuzione dei lavori era stata affidata all'Impresa Idrocalor 2M di Mazza Saverio con sede legale in Piazza Immacolata, 6 Migliuso di Serrastretta, verso l'importo di Euro 16.938,38 al netto del ribasso del 22,615%, oltre ad Euro 447,82 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 17.428,20 oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale, in fase di esecuzione dei lavori di scavo, ha ravvisato la necessità di apportare delle modifiche al progetto definito esecutivo, dovute a cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale (diversa consistenza del terreno in fase di scavo) e perciò di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva, così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs 12/04/2006, n. 163 (ex art. 25, comma 1 lettera b), della 109/94) che trova comunque copertura mediante l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara;

CHE si rende altresì necessario procedere alla variazione dell'aliquota I.V.A., dal 20%, così come prevista nel quadro economico del progetto definitivo esecutivo, al 10% per come disposto dalla legislazione fiscale corrente per opere di urbanizzazione primaria;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che comprende il seguente nuovo quadro economico:

A) Totale lavori di perizia	€ 29.159,33
Di cui oneri per la sicurezza	€ 583,20
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ <u>28.576,13</u>
Ribasso d'asta del 22.615%	€ 6.462,49
Sommano lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza	€ 22.696,84
<u>Totale netto dei lavori di perizia</u>	€ <u>22.696,84</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.269,68
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 583,19
- Per acquisizioni nulla osta e imprevisti	€ 800,00
- Per lavori in economia (I.V.A. compresa)	€ <u>2.018,05</u>
Totale delle somme a disposizione	€ 5.670,92
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA	€ 28.367,76

RITENUTO dover approvare la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva così come redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, per come meglio specificata in premessa, relativa alle “Opere di risanamento igienico sanitario - Realizzazione di un tratto di rete fognaria comunale in Viale Comm. Rubettino (ex Viale dei Pini)”, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo il quadro economico sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato.
- Di dare atto che al finanziamento dell'opera, si farà fronte con un contributo di € 15.000,00 concesso dalla Giunta Regionale con delibera n. 1117 del 06/12/2002 di cui alla nota della Regione Calabria – Assessorato all'Ambiente e Beni Ambientali del 09/01/2003 Prot. n. 92 e con l'accorpamento delle economie sui mutui Pos. N. 4284168/00 di € 12.274,93 e Pos. N. 3167103/00 di € 1.092,83 per complessivi € 28.367,76.
- Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico di perizia per il completamento dei lavori volti ad un migliore utilizzo dell'opera affidandoli, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla stessa impresa aggiudicataria che, tutt'ora presente in cantiere con l'intera organizzazione di impresa ed all'uopo interpellata, ha dimostrato la propria disponibilità a realizzarli con lo stesso ribasso di aggiudicazione dei lavori principali e con gli stessi patti e condizioni del contratto originario atteso che un eventuale maggiore ribasso offerto da altre ditte potrebbe comportare una non corretta esecuzione degli stessi.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime all'uopo espresso ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 213 del 15/12/2006

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dr. MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATERINA TORCHIA

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 22/12/2006 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATERINA TORCHIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/12/2006 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **22/12/2006**

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATERINA TORCHIA